

BROJ: 1862

MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Maj 2019



Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza III

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza III, započela je potpisivanjem ugovora o kreditu sa njemačkom KfW bankom, 07. decembra 2007. godine. U ovoj fazi Projekat je većim dijelom fokusiran na sektor otpadnih voda, kroz poboljšanje i proširenje sistema za odvođenje otpadnih voda u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor i Bar. U toku ove faze predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom i Baru sa ispuštima, sanacija i zamjena postojećih sistema za odvođenje otpadnih voda kao i izgradnja novih dijelova. Manji dio Projekta se odnosi na poboljšanje vodosnabdijevanja kroz sanaciju postojećih i izgradnju novih djelova vodovodnih sistema.

Implementacija Faze III, procijenjene vrijednosti u iznosu od 89 miliona eura je započela u martu 2008. godine, pripremom projekta i izradom projektne i tenderske dokumentacij od strane konsultantske kompanije JV DAHLEM/Pecher iz SR Njemačke.

Tivat	
Opis projekta za ugovor broj TV-RB-02 -2010	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none">– 17,6 km kanalizacione mreže– 14,6 km vodovodne mreže– 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Tivatskom zalivu
Vrijednost ugovora	9,491 mil. €
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	14. decembar 2011. – 31. decembar 2014. godine
Investitor	Opština Tivat i Vodovod i kanalizacija Tivat
Izvori finansiranja	Sredstva Opštinskog budžeta u iznosu od 3,955 mil.€, kreditna sredstva Njemačke razvojne (KfW) banke u iznosu od 5,379 mil. € i donacija KfW banke 155.750 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	Kompanija Ludwig Pfeiffer (Njemačka)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

PROGRES

Tokom mjeseca maja donešena je presuda od strane KRS-a, prema kojoj je obaveza Investitora (Opštine Tivat) da isplati Izvođaču iznos od 539,147.02 eura bez PDV-a od 832,655.68 eura, koliko je Investitor zadržao na ime odštete za kašnjenje. Rok koji je KRS postavio Investitoru za izvršenje svoje obaveze iznosi 21 dan od datuma donosenja odluke KRS-a, tj. do 12.06.2019. godine. Nakon dobijene presude upućeno je pismo Rukovodiocu Izgradnje, da procesuirá okončanu situaciju, kako bi Investitor mogao da izvrši svoje obaveze, u skladu sa ugovorom.

Herceg Novi

Opis projekta za ugovor Broj HN -YB-2010	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 65.300 ekvivalent stanovnika
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Bokokotorskom zalivu.
Vrijednost ugovora	9,020 mil. €
Datum početka i datum završetka	24. jun 2012. do 12.06.2017.
Investitor	Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 6,304 mil.€, učešće Vlade CG 1,351 mil.€ i budžet Opštine 1,366mil.€
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	JV MASS/ Gintas (ugovor raskinut 21.11.2018.)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

HN -YB-2010

PROGRES

U ovom periodu nije bilo progresa. Zvanično je raskinut ugovor sa Mass-Gintasem 21.11.2018. godine. Naplaćen je iznos od 1.767.561,97 eura, po osnovu činidbene i retencione garancije. Intencija Investitora je da iz navedenih sredstava kompletira preostale radove od strane drugih izvođača. Za sada su zaključena dva ugovora sa CMC grupom i Biogest International, direktnom dodjelom, po uslovima Fidic zelene knjige. U pripremi je tender za preostale radove po uslovima roze Fidic knjige, sa elementima žute knjige, kao i još jedan tender po zelenoj knjizi Fidica za SCADA sistem. Detaljnije u nastavku izvještaja. Investitor i dalje samostalno upravlja postrojenjem.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Rukovodilac izgradnje je dopisom od 28.01.2019. odbacio odštetni zahtjev koji je podnio Izvođač, navodeći kao razlog da za isti nisu dostavljene "Najave odštetnih zahtjeva" u roku od 28 dana kao što je propisano Članom 20.1 Ugovora. Navedeni dopis brzoštom poštom uručen je Izvođaču 08.02.2019. godine. Mass-Gintas je potvrdio prijem dopisa Rukovodilca izgradnje i izrazio svoj stav da je isti "neprihvatljiv", a zahtjevaio je od Investitora imenovanje člana KRS-a u skladu sa članom 20.2 ugovora. U svom izvještaju Rukovodilac izgradnje je napomenuo da u odsustvu dogovora dvije strane, predsjednik FIDIC-a treba da imenuje KRS.

GARANCIJE

- Avansna garancija – avans je vraćen, nema potrebe za garancijom.
- Činidbena garancija – važila do 10.12.2018. godine – **garancija je aktivirana i naplaćena.**
- Retencionna garancija – važila do 10.12.2018. godine – **garancija je aktivirana i naplaćena.**

PLAĆANJA

Za vrijeme ovog izvještajnog perioda nije bilo izvršenih plaćanja.

Ukupna plaćena suma (uključujući avans sa PDV-om): 9,955,055.22€

KfW kredit (faza III) 2,863,000.00 €

KfW kredit (faza IV) 3,441,000.00 €

Opštinsko učešće 711,664.36€

Opštinsko učešće (PDV) 1,589,462.59€

Donacija Vlade: 1,349,928.28 €

GB1-HN-2019

Herceg Novi Ugovor br.1 po Zelenoj Knjizi Fidica sa CMC Group DOO Herceg Novi

OSNOVNI PODACI

Početna prihvaćena cijena Ugovora bez PDV-a: 128.620,00€

Početna prihvaćena cijena Ugovora sa PDV-om: 155.630,20€

Datum potpisivanja Ugovora 09.04.2019.

Datum početka radova: 16.04.2019.

Datumi završetka Ug. roka:

- Za pozicije C1.21A, C1.22, C1.23, C1.24, C1.25A, C1.25B i C1.26 09. jul 2019.
- Za poziciju C1.21B 08. avgust 2019.

AKTIVNOSTI

Izvođački Ugovor sa CMC Group DOO Herceg Novi potpisan je 09.04.2019. Ugovorom su predviđeni radovi zamjene pumpi, opravke kompresora i zamjena mjerno regulacione opreme. 16.04.2019. godine je određen kao datum početka radova.

PROGRES

Dana 20.04.2019. Izvođač je otvorio i izvršio inspekciju kompresora br.5 i izvršio defektažu. Ovaj kompresor je bio van funkcije približno godinu dana.

Dana 25.04.2019. Izvođač je izvadio jedinicu Roots unit iz ormara kompresora i obavijestio da će je poslati predstavniku proizvođača u Beograd na inspekciju. Dana 29.05.2019. Izvođač je dostavio ponudu za servisiranje kompresora. Ovo je bilo suprotno dogovoru da Izvođač prvo dostavi na pregled izvještaj o defektaži. Predstavnik Investitora je odgovorio u skladu sa tim poslavši dopis od 30.05.2019. i dao instrukciju Izvođaču da dostavi izvještaj o defektaži. Isti nije dobijen do kraja izvještajnog perioda.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Nema

PLAĆANJA

CMC je dostavio Garanciju dobrog izvršenja posla i Garanciju avansnog plaćanja Investitoru u dopisu od 24.04.2019. Forme garancija odstupaju od predložene forme u tenderskom dokumentu.

Predložena forma teksta garancije prihvaćena je od strane Investitora, sto je potvrđeno mailom od 20.05.2019. godine, a iste su dostavljene Investitoru 27.05.2019. godine.
S tim u vezi, zahtjev Izvođača za plaćanje avansa može biti procesuiran na plaćanje. Iznos avansa je 28.586,00 €. Vodacom je zahtjev za plaćanje procesurio 03.06.2019. godine, a isti je upućen KfW-u 04.06.2019. godine.

VARIJACIJE

Nema.

OSTALO

CMC je dostavio svoja osiguranja dana 18.04.2019. Nakon pregleda, Dahlem je odgovorio da je od 3 polise tražene Ugovorom dostavljeno samo 2. Ni jedna od polisa nije u skladu sa zahtjevima Ugovora. Dahlem je dopisom naložio CMC-u da obustavi sve aktivnosti na Gradilištu dok ne obezbijedi potrebna osiguranja. CMC je dostavio novi nacrt polise, 14.05.2019. Investitor je potvrdio u svom e-mailu od 04.06.2019. da je revidovano osiguranje prihvaćeno. Izvođač sada mora da dostavi dokaz o plaćanju premija kako bi pokazao da je pokriće po osiguranju važeće, kao što je prethodno traženo.

Dahlem se obratio CMC-u dana 22.04.2019. tražeći od CMC-a da dostavi Dinamički plan bez odlaganja. CMC je naznačio da će isti biti dostavljen nakon prijema potvrde o datumu isporuke od dobavljača pumpi. Na sastanku održanom 13.05.2019. Izvođač je naznačio da ne može da kompletira svoj Plan dok ne primi izvještaj o inspekciji kompresora, koji se očekivao do 14.05.2019. Do danas Izvođač nije potvrdio prijem izvještaja o inspekciji (pogledati poglavlje Progres) niti je dostavio svoj Plan bez obzira na nekoliko podsjećanja od strane Predstavnik Investitora. Do prijema ovog dokumenta Predstavnik Investitora ne može da planira niti potvrdi raspoloživost svojih mašinskih i elektro eksperata za prisustvo i inspekciju na gradilištu.

Dahlem je ranije zatražio od CMC-a da razjasni sa dobavljačim da li bi izmjena statusa testiranja pumpi u "prisustvu svjedoka" produžila rok isporke i uvećala troškove. Na progresnom sastanku br. 1 od 13.05.2019. Izvođač je potvrdio da će ovo produžiti isporuku za oko 6 sedmica i da će biti dodatnih troškova od 2300 € po pumpi. Obzirom na to da je svrha ugovora da pripremi PPOV za sezonu, dogovoreno je da je kašnjenje od 6 sedmica neprihvatljivo i da će ispitivanje u fabrici bez prisustva svjedoka biti dovoljno.

GB3-HN-2019

Herceg Novi Ugovor br. 2 po Zelenoj Knjizi Fidica sa Biogest International GmbH

OSNOVNI PODACI

Početna prihvaćena cijena Ugovora bez PDV-a: 86.484,00€

Početna prihvaćena cijena Ugovora sa PDV-om: 104.645,64€

Datum potpisivanja Ugovora: 14.05.2019.

Datum početka radova: 1 dan nakon prijema Avansa

Datum završetka Ug. roka: biće potvrđeno (Rok za završetak je 85 dana)

AKTIVNOSTI

Održan je Progresni sastanak br. 01 dana 20.05.2019. na kome su Investitor i Izvođač razmijenili

potpisane primjerke Ugovora. Izvođač je dostavio osiguranje uz ponudu i to je prihvaćeno. Tokom sastanka od 20.05.2019. Izvođač je izjavio da će dostaviti dokaz o plaćanju premije koji se još uvijek očekuje.

Na sastanku od 20.05.2019. Izvođač je obavijestio prisutne da će materijal biti spreman za transport do kraja juna 2019. i da se isporuka na Gradilište očekuje u 27. sedmici. Izvođač je takođe naveo da će dostaviti metodologiju za ugradnju u narednih sedmicu dana. Do kraja izvještajnog perioda ista nije primljena i očekuje se da bude dostavljena prije transporta materijala.

Na istom sastanku, Investitor je uručio Izvođaču dopise o imenovanju osoblja Investitora i predstavnika Investitora.

Izvođač je naveo da će njegov predstavnik biti gđin Miroslav Kapisoda i da će to biti potvrđeno pisanim putem. Potvrda se očekuje.

PROGRES

U svom e-mailu od 27.05.2019. Investitor je potvrdio da je primio original Izvođačeve garancije avansnog plaćanja. Dana 21.05.2019. Izvođač je dostavio svoj zahtjev za plaćanje i fakturu za uplatu avansa u iznosu od 25.945,20 €. Vodacom je zatražio da se faktura reviduje na takav način da se izbrišu nepotrebni podaci o obimu i vrijednosti Ugovora. Vodacom je takođe naznačio da će, kako bi se izbjeglo nepoželjno kašnjenje, biti spreman da procesuiru uplatu uz PDF izmijenjene fakture pod uslovom da se original dostavi uz Biogestovu dokumentaciju za sledeće plaćanje. Izvođač je dostavio revidovanu fakturu 03.06.2019., a Vodacom je potvrdio prijem e-maila na isti datum. Predstavnik Investitora je potvrdio Investitoru u dopisu od 03.06.2019. da se avans može procesuirati.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Nema

PLAĆANJE

Nema

VARIJACIJE

Tokom sastanka od 20.05.2019. definisano je da otvori na cjevovodu DN200, koji neće biti zatvoreni ugradnjom novih crijeva na dekanterima treba da budu zatvoreni na drugi način. Dana 31.05.2019. Investitor je obavijestio da je potrebno nabaviti 8 komada za zatvaranje (bez ugradnje). Varijacija br. 1 je pripremljena u tu svrhu na iznos od 1711,12 €. Investitor je potpisao Varijaciju dana 06.06.2019. i dokumentacija je dostavljena Vodacomu na dalju proceduru.

Herceg Novi

Opis projekta za ugovor broj HN-RB-01-2010	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none">- 35,3 km vodovodne i kanalizacione mreže- 11 pumpnih stanica i 1 podmorski ispust
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Bokokotorskom

	zalivu.
Vrijednost ugovora	18,522 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	25. avgust 2012. do 17. februara 2015.
Investitor	Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 14,516mil.€, učešće Vlade CG 2,923 mil.€ i budžet opštine 0.926 mil€ i donacija KfW banke 0.155 mil €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	Celtikcioglu (Turska)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

AKTIVNOSTI

U toku ovog izvještajnog perioda Izvođač je izvodio sledeće radove:

- CCTV
- Ispiranje, čišćenje cjevovoda Zelenika, Zmijice, Đenovići i Kumbor.
- Ispitivanja na infiltraciju na dionici Baošići – Đenovići.
- Popravke šahtova na Rivijeri.
- Pregled šahtova PS Zelenika - PS Zmijice, MH HN3000 - MH HN3180, MH HN4510 - MH HN4380, MH HN4850-MH HN5120, MH HN5130 – MH HN5190
- Priprema i dostavljanje projekta izvedenog stanja za sekundarnu kanalizaciju, obalni vodovod Jošice - Kumbor, kolektor Jošice - Meljine.

PROGRES

Izvođač je dostavio revidovani Dinamički plan dana 08.05.2019. godine, a Rukovodilac izgradnje je odgovorio dana 16.05.2019. uz određene komentare i tražio da Dinamički plan bude ponovo dostavljen do 17.05.2019. Uprkos podsjećanjima, Izvođač nije odgovorio do kraja ovog izvještajnog perioda.

Dopisom od 31.05.2019. Izvođač je obavijestio da će Završna ispitivanja početi 05.06.2019. na PS Zelenika.

PROBLEMI

Izvođač još nije dostavio Dinamički plan.

GARANCIJE

- Polisa osiguranja radova – ističe 01.07.2019. godine.
- Avansna garancija – istekla 01.06.2017. godine – avans je isplaćen.
- Činidbena garancija – ističe 31.12.2019. godine.
- Retenciona garancija – ističe 31.07.2019. godine.

VARIJACIJE

U izvještajnom periodu Izvođač nije dostavio Varijaciju, ali se planira izdavanje Varijacije 8 za sljedeće radove:

- Vraćanje u prvobitno stanje zida kod hotela Delfin u Bijeloj 19.604,40€;
- Zamjena 500m kabla za uličnu rasvjetu 31.432,25€;
- Zamjena nedostajućeg kamena na nekoliko postojećih zidova na Rivijeri 19.635,00€;
- Nove pozicije elektro radova za pumpne stanice 518.000,00€. Ovo je iznos koji je naveo Izvođač. Pregled Izvođačevog predloga je u toku od strane Rukovodioca izgradnje;
- Odvodnja rova. Ovo je iznos koji je utvrdio Rukovodilac izgradnje i odobrio u Situaciji br. 24 376.142,43€ (nova procjena 797.668,69€) ;
- Servisiranje pumpi. Ovo je iznos koji je utvrdio Rukovodilac izgradnje i odobrio u Situaciji br. 24 15.850,29€;
- Privremene jedinične cijene iz Situacije br. 20 treba da se ozvaniče 216.450,90€;
- Ukupno (nova procjena) konsultanta- 1.618.641,53€.

Ni jedan od gore navedenih radova neće imati uticaja na Rok za završetak Radova, ali će uticati na vrijednost ugovora i dodatna sredstva, koja će Investitor morati da obezbjedi u budžetu projekta, bilo kroz trosenje kreditnih sredstava iz kreditne faze V2 ili iz sopstvenog ucesca. Predviđa se da će Izvođač dostaviti predlog za jednu finalnu Varijaciju za sve gore navedene stavke, kada se utvrde konačne cijene elektro radova. Osim za prve tri pozicije, Investitor nije dostavio saglasnost.

PLAĆANJA

Nakon potpisivanja Aneksa br. 7, Izvođač je dostavio revidovani Zahtjev za plaćanje br. 23 dana 08.04.2019. Plaćanje je ovjereno kroz izdavanje Prve revizije Privremene situacije br. 23 od strane Rukovodioca izgradnje dana 09.04.2019. bez primjene PDV-a u skladu sa odlukom Poreske uprave Crne Gore (br. 03/7-8274/2-19 od 05.04.2019.). Izvor sredstava je kredit KfW banke (Faza V2). Izvođač je dana 17.04.2019. potvrdio prijem sredstava poravnjanja u iznosu od 2.300.000,00 € koji je naveden u Aneksu br. 7.

Dosadašnja izvršena plaćanja :

Ukupna plaćena suma (uključujući avans i PDV): 23.206.695,40€

Vlada:	2.923.000,00 €
Donacija KfW:	155,750.00 €
KfW kredit (Faza III)	5.876.981,23 €
KfW kredit (Faza IV)	6.083.105,39 €
KfW kredit (Faza V2)	4.295.128,95€
Opštinsko učešće	399.590,34 €
Opštinsko učešće (PDV)	3.473.139,51€

Bar

**Opis projekta za ugovor broj
BR-RB-2009**

Izgradnja:

- 5,8 km vodovodne mreže
- i 19,2 km fekalne kanalizacione mreže
- 1 km atmosferske kanalizacione mreže

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pumpne stanice sa izgradnjom novog podmorskog ispusta "Sutomore" - 1 rezervoara "Šušanj 2" <p>Dodatne mjere: "Novi koncept projekta u Baru"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje za naselja Polje, Zaljevo, Sveti Ivan i Mala Volujica, kao i izgradnja kanalizacione Pumpne stanice Volujica sa potisnim cjevovodom
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine.
Ugovorena vrijednost projekta	11,191.128 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	26. februar 2016. / 26. februar 2018. "Novi koncept projekta u Baru" : 02. septembar 2018./ 02.oktobar 2019.
Investitor	Opština Bar i i Vodovod i kanalizacija Bar
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke faze III 10,177.801 mil.€, budžet opštine 0.857 mil.€, 0.155 mil.€ donacije KfW-a
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
AKTIVNOSTI	
<p>Period za prijavu nepravilnosti za osnovni Ugovor je u toku. Obilazak radova na sredini RPN je završen i Konsultant je predao izvještaj. Rezultat obilaska je 55 obavještenja o nedostacima prema Članu 11.1 izdatih Izvođaču. Izvođač je počeo sa otklanjanjem istih i radove prati Rukovodilac izgradnje.</p> <p>Sekcija 2.1 PS Volujica, odluka koju je izdao CEDIS nije u skladu sa Urbanističkim planom i zahtijevala bi značajne dodatne troškove za Investitora pošto CEDIS naznačuje elektro priključak ne na trafo stanice unutar Luke nego oko 2 km van nje. Usljed toga glavni projekat ne može biti završen i radovi ne mogu početi na Gradilištu. Radi prevazilaženja ovog problema i smanjenja kašnjenja, zainteresovane strane su se saglasile da se za sada iz glavnog projekta isključi projekat elektro napajanja i da se projektne sveske prepakuju na takav način koji bi omogućio dobijanje pozitivnog mišljenja revizije. Izvođač je na sastanku obaviješten i pisanim putem instruisan od strane Rukovodioca izgradnje da tako postupi. Istovremeno Izvođač nije dostavio projekat konstrukcije u skladu sa Ugovorom.</p> <p>Iako je tokom radnog sastanka Investitor potvrdio svoju obavezu da pripremi projekat protivpožarne zaštite, ta potvrda je povučena. Izvođač će projekat protivpožarne zaštite preuzeti iz ATEX elaborata i dostaviti.</p> <p>Usled kašnjenja Izvođača sa pripremom projekta i Investitorovog kašnjenja sa dobijanjem potrebnih dozvola, završetak radova prema Aneksu 6 neće biti moguć u roku. Trenutna procjena kašnjenja navodi april 2020. kao rok završetka. Sredstva ne mogu biti isplaćena prema planu do kraja 2019.</p> <p>Na Sekciji 2.2 progres radova je u skladu sa planom i biće ostvaren završetak radova za ljeto 2019. Investitor je postigao dogovor sa Regionalnim vodovodom da privremeno budu ugrađeni vodomjeri u skladu sa Ugovorom.</p>	

PROGRES

Osnovni Ugovor - Ovjeren je Obračun po Završetku Radova. Period za prijavu nedostataka srednjeročne misije odpočeo je u februaru 2019.

Upotrebne dozvole nisu izdate za B18, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B29, B30 i B34.

Vodovodni priključci u centru Bara su kompletirani.

Popravke nedostataka prema Članu 11.1 su u toku.

Sekcija 1 – Cjevovod do Svetog Ivana; 30 m cjevovoda ugraditi u smjeru rezervoara Zaljevo.

Sekcija 2.1 – PS Volujica; Projekat građevinske jame je odobren i glavna oprema stigla na Gradilište. Projekat je ponovo u pripremi ali uz kritično kašnjenje, Elektro uslovi još nisu riješeni,

Sekcija 2.2 – Vodovod Zaljevo: Rezervoar, Iskop 100%, Mršavi beton 100%, Donja betonska ploča 100%, Betonski stubovi i zidovi 100%, Betonska krovna ploča 100%, Betonski zidovi i atika 100%, Drenažna cijev postavljena, Zatrpavanje je završeno, Hidroizolacija u toku, Mašinski radovi u toku, Elektro radovi u toku, MRB, Iskop 100%, Donja ploča 100%, Betoniranje zidova 100%, Betoniranje srednje i gornje ploče 100%, Odobreni fitinzi, Mašinski radovi u toku, Elektro radovi u toku, Šaht priključka na RV, Iskop 100%, Betoniranje donje ploče 100%, Betoniranje zidova 100%, Betoniranje gornje ploče 100%, Cjevovod od priključnog šahta RV do rezervoara, Položeno 110m od 110m i uspješno obavljeno ispitivanje na pritisak, Cjevovod od rezervoara prema Polju: Položeno 1160m od 1160m i uspješno obavljeno ispitivanje na pritisak.

PROBLEMI

Elektro uslovi još nisu riješeni.

VARIJACIJE

Varijacija br.13 – Zamjena regulatora pritiska na rezervoaru Zaljevo – instrukcija izdata.

Varijacija br.14 – Dodatni fitinzi na cjevovodu do Sv. Ivana – instrukcija izdata.

Varijacija br.15 – Uređaj za pakovanje otpada sa rešetke PS Volujica – instrukcija izdata.

Varijacija br.16 – Dodatni radovi na rezervoaru Šušanj 2 prema nalazu tehničke komisije – potpisana.

ODŠTETNI ZAHTEVI

Investitorov Odštetni zahtjev za kašnjenje:

Investitor je dao ovlašćenje Rukovodiocu izgradnje da izda najavu u skladu sa Članom 2.5 [Potraživanja Investitora] shodno Članu 8.7 [Naknada štete prouzrokovane kašnjenjem]. Najava je dostavljena 20.07.2018. i od tada Investitor nije dostavljao dodatne instrukcije Rukovodiocu izgradnje.

Izvođačev odštetni zahtjev:

Najava odštetnog zahtjeva br.7 za izmjene u zakonodavstvu za uvoz varijacija br.12.4 je dostavljena 24.08.2018. Nakon toga, za ovaj događaj nije dostavljen odštetni zahtjev.

Izvođač je dostavio odštetni zahtjev br.4 za kašnjenje u dozvoli pristupa za dionicu 2.1 dana 05.02.2019. Dana 22.02.2019. Izvođač je povukao svoj odštetni zahtjev najavljujući dostavu novog dokumenta. Novi podnesak je dostavljen 02.03.2019.

Rukovodilac izgradnje je odgovorio o principu odštenog zahtjeva i tražio od Izvođača dodatne informacije.

GARANCIJE:

- Osiguranje radova – ističe 16.12.2019. godine.
- Avansna garancija – ističe 22.01.2020. godine.
- Činidbena garancija – ističe 24.01.2022. godine.

PLAĆANJA

Dana 23.03.2019. Izvođač je dostavio Privremenu Situaciju br. 15 koju je dana 28.03.2019. Rukovodilac izgradnje ovjerio za plaćanje.

Opština je u obavezi da plati 2.828,92 eura plus PDV u iznosu 660,08 eura, a KfW 129.031,65 eura do 18.05.2019.

Do sada izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma (uključujući avans): 8.565.559,72€

KfW kredit (Faza III) 7. 676.418,10€

KfW sredstva donacije 155.750,00€

Opštinsko učešće 599.936,28€

Opštinsko učešće (PDV) 133.455,35€

Bar	
Opis projekta	Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 30.000 ekvivalent stanovnika u Sutomoru, izgradnja kanalizacione mreže u Sutomoru i vodovodne mreže u Šušnju, rehabilitacija postojećeg podmorskog ispusta Volujica i izgradnja vodovodne mreže u naseljima na jugu Bara
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema odvođenja otpadnih voda i vodosnabdijevanja i poboljšanje uslova životne sredine
Procijenjena vrijednost projekta	Okvirno 12,4 mil.€
Investitor	Opština Bar i i Vodovod i kanalizacija Bar
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 10,0 mil.€ (od čega MF prosljeđuje kao grant 1 mil. €), grant MF-a u okviru Faze V2 u iznosu od 2 miliona, sopstveno učešće Opštine 0,453 (preliminarni podaci)
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant za implementaciju Faze III	Kompanija Dahlem (Njemačka)
<p>Kako je Opština Bar ranije odlučila da odloži sve aktivnosti vezane izgradnju PPOV-a na Volujici (68.600 ES, okvirno 12,4 miliona eura), zbog problema u vezi vlasništva nad zemljištem i nekih konceptualnih dilema, otpočela je sa realizacijom nova faza projekta koja obuhvata izradu "Studije</p>	

lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Opštinu Bar". KfW banka je obezbijedila donaciju Njemačke Vlade za izradu navedenog dokumenta, i očekujemo da će ova Studija pomoći Opštini da donese konačnu odluku o nastavku investicionih aktivnosti vezano za PPOV.

AKTIVNOSTI

Nakon završetka tenderskog dokumenta, sproveden je, zbog nedostatka vremena, skraćeni tenderski postupak, tako što je upućen direktni poziv aktivnim konsultantima (Dahlem, Fichtner, GWK) da dostave svoje ponude. U predviđenom roku pristigle su samo dvije ponude (Dahlem i Fichtner). Nakon što je završena evaluacija pristiglih ponuda, izabran je najbolje ocijenjeni ponuđač, kompanija Fichtner, sa kojom je potpisan ugovor.

Prezentacija nacrtu završnog izvještaja Studije za izbor lokacije PPOV Bar održana je u Opštini Bar 09.05.2019. godine. Decentralizovan sistem se pokazao kao najisplativija opcija, naime predviđa se izgradnja pet PPOV-ova:

1. Bar PPOV (52.000 ES),
2. Sutomore PPOV (21.000 ES),
3. Veliki Pijesak PPOV (7.000 ES),
4. Čanj PPOV (3.500 ES),
5. Bušat PPOV (3.000 ES).

Nakon prezentacije organizovan je kratki sastanak gradonačelnika Bara i predstavnika KfW banke i označeni su mogući investicioni prioriteti čija je realizacija predviđena u okviru Faze V:

1. PPOV u Sutomoru (za koje je moguća lokacija data u Studiji).
2. Vodovodna i kanalizaciona mreža u naselju Dobra Voda.

Kotor	
Opis projekta	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none"> - 34,2 km vodovodne i kanalizacione mreže - 5 pumpnih stanica
Očekivani rezultat radova	Poboljšanje sistema za vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i uslova životne sredine u Kotorskom zalivu
Vrijednost ugovora	6,771 mil.€ bez PDV-a
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	20. jul 2011. do 15. jun 2013. godine
Investitor	Opština Kotor i Vodovod i kanalizacija Kotor
Izvori finansiranja	Sredstva Opštinskog budžeta u iznosu od 0,544 mil. €, učešće Vlade u iznosu od 1,341 mil. €, kreditna sredstva Njemačke razvojne (KfW) banke u iznosu od 4,731 mil.€ i donacija KfW banke 155,750 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)

Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
	RADOVI PREDVIĐENI UGOVOROM SU ZAVRŠENI I ISTEKAO GARANTNI ROK

FAZA IV

Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Faza IV obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72 000 PE.

Kotor i Tivat	
Opis projekta za ugovor YB-T-K 2011	Izgradnja zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda za Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 ekvivalent stanovnika
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine.
Vrijednost ugovora	10,266 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	23. januar 2015. do 20. jun 2016.
Investitor	Vodovod i kanalizacija Kotor i Tivat
Izvori finansiranja	Kreditna sredstva KfWa 10,193 mil€ i budžet opštine 73,751 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant	GKW Consult GmbH (Njemačka)
Izvođač	WTE (Njemačka)

PROGRES

Tokom mjeseca maja nastavljena je korespondencija kao i priprema samog testiranja. Testiranje linije mulja, koje je u sklopu „testiranja po završetku“ nije otpočelo 13.05.2019. godine, kako je bilo planirano. Održan je sastanak u prostorijama Opštine Tivat, između predstavnika Investitora (Opština Kotor i Tivat), Vodacoma, Rukovodioca izgradnje (GKW) i Izvođača (WTE) dana 15.05.2019. godine. Tema sastanka je bila otpočinjanje testiranja i obaveze koje strane imaju tokom testiranja. Na tom sastanku je Izvođač dao saglasnost preuzimanja odvožnje mulja sa postrojenja po ranijem dogovoru, dok je na upit oko plaćanja eksterne laboratorije dobijen odgovor da on nije u mogućnosti da preuzme plaćanje. Testiranje se vrši u kontinuitetu i završetak prvog ciklusa „testiranja o završetku“ je planiran za 24.06.2019. godine. Nakon kraćeg sagledavanja rezultata očekuje se definisanje termina otpočinjanja drugog ciklusa „testiranja po završetku“.

Sistematizacija radnih mjesta Društva PPOV Kotor-Tivat DOO nije usvojena, sto onemogućava zapošljavanje osoblja. Zaposleno osoblje mora da prođe neophodnu obuku, što takođe zahtjeva vrijeme. Sa druge strane, 31.08.2019. završava se treća godina upravljanja postrojenjem od strane

Izvođača, nakon čega upravljanje postrojenjem postaje obaveza Investitora. Navedeni problemi se moraju što hitnije riješiti, na šta Vodacom konstantno upozorava. Situaciju dodatno otežava neopoziva ostavka Izvršnog direktora Društva PPOV Kotor-Tivat DOO.



PPOV za opštine Kotor i Tivat

FAZA V (Komponenta 1)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V (komponenta 1) ima za cilj poboljšanje mreža za vodosnabdijevanje i za odvođenje otpadnih voda u opštini Ulcinj, implementaciju urgentnih investicionih mjera u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i izgradnju postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja iz postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Ulcinj- Investicioni projekat	
Opis projekta	<p>Prva faza unaprijeđenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Ulcinju:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rad Konsultanta za implementaciju projekta – Nabavka reparacionog materijala
Očekivani rezultat projekta	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Vrijednost	Okvirno 20 mil.€
Početak	2012
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke iz Faze V, budžet opštine Ulcinj
Uloga Vodacoma	Menadžment Projekta i partner Konsultantu
PROGRES	
1. Faza priprema Projekta za implementaciju u Ulcinju	

Nakon završetka tenderskog postupka, 03. avgusta 2016. u Ulcinju je potpisan ugovor sa konsultantskom kompanijom Hydrophil GmbH iz Beča. Za datum početka ugovora određen je 01. septembar 2016.

Planirano je da se projekat odvija u 3 faze. Prva i druga faza u trajanju od približno 18 mjeseci podrazumjevaju izradu Glavnih projekata rekonstrukcije i proširenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sprovođenje tenderske procedure za angažovanje Izvođača radova. Treća faza se odnosi na nadzor nad izvođačkim radovima u trajanju od 2 godine.

Glavnim projektima će u sistemu za vodosnabdijevanje biti obuhvaćena rehabilitacija karstnih izvora i pumpnih stanica, rezervoara i prekidnih komora, izgradnja rezervoara Đerane i rezervoara Brajša, instalacija mjernih mjesta i SCADA sistema, izgradnja novih cjevovoda sa akcentom na glavnu i distributivnu mrežu Donjeg Štoja. Manja sredstva će biti opredijeljena za sistem otpadnih voda kojima se planira rehabilitacija podmorskog ispusta Đerane i sanacija fekalne i atmosferske kanalizacije u užem gradskom jezgru.

Na zahtjev Vodacoma 02. aprila 2019. godine održan je sastanak sa predstavnicima Opštine na kojem je dogovoreno da se obrađivača Elaborata parcelacije izjasni po navodima u tabeli koju je uradio Revident, a koja mu je dostavljena u martu 2019. godine (u tabeli je navedeno da 20 projektnih mjera nije obuhvaćeno Elaboratom parcelacije).

Obrađivač Elaborata parcelacije je od 05. do 09. aprila 2019. godine predao šest novih djelova Elaborata koji nisu obuhvatili sve nedostajuće parcele, tako da je Obrađivač do kraja aprila dostavio dopune Elaborata parcelacija (za Kleznu i napojne kablove za projektne mjere Đerane-rez, Brajša-rez i Salč 2).

Dana 24. aprila 2019. godine, Konsultant je na zahtjev Vodacom-a dostavio detaljni pregled nivoa završenosti Elaborata parcelacije za sve projektne mjere. U okviru navedenog pregleda dostavljena su i sva neslaganja Elaborata parcelacije i Projekata sa UTU-ima, Odlukama o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Rješenjima za adaptaciju odnosno projektним zadacima, a koja se odnose na katastarske parcele na kojima će se izvoditi radovi. Pregledom je konstatovano da cca 140 katastarski parcela nije obrađeno Elaboratima i da je na 6 Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa potrebno izvršiti određene izmjene i dopune.


Povodom gore navedenog, održan je sastanak u Opštini Ulcinj 30. aprila 2019. godine prilikom kojeg je između ostalog dogovoreno slijedeće:

1. Da Obrađivač Elaborata parcelacije u roku pod 6 dana završi i dostavi Upravi za nekretnine na ovjeru preostali-konačni dio Elaborata parcelacije utvrđen u dopisu Konsultanta.
2. Da se Investitor (Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine) obrati Sekretarijatu za prostorno planiranje i održiv razvoj sa Zahtjevom za izmjene i dopune određenog broja Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.
3. Da Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj po prijemu gore navedenog Zahtjeva postupi i pripremi izmjene i dopune Odluka u roku od 3 radna dana.

Investitoru i ViK-u su 24. aprila 2019. godine dostavljene na pregled i komentare prevedene verzije nacrtu tenderskog dokumenta i dogovoreno je da se eventualni komentari dostave Vodacom-u do 10. maja 2019. godine.

U Opštini Ulcinj je u okviru KfW misije održan sastanak 08. maja 2019. Prilikom kojeg su učesnici diskutovali o statusu Elaborata parcelacije, nacrtu tenderskog dokumenta. Za ovaj sastanak Vodacom je pripremio nacrt Plana za dalje aktivnosti svih učesnika u Projektu, na koji su svi učesnici dali komentar. Nakon dogovorenih korekcija Plan je proslijeđen svim učesnicima sa ciljem da se

pridržavaju dogovorene obaveza i dinamike navedene u Planu.



Prema Planu, tender za izbor Izvođača bi trebalo da bude raspisan 20. maja, dok je procijenjeno da bi postupak Eksproprijacije mogao da se završi 04. decembra 2019. godine. Iako je račun Opštine u blokadi njeni predstavnici su smatrali da nije potrebno prolongirati Planom predloženi rok za obezbjeđivanje sredstava potrebnih za eksproprijaciju.

Investitor i ViK su dostavili komentare na nacrt tenderskog dokumenta koje je Konsultant obradio, međutim do kraja izvještajnog perioda ViK nije dostavio konačnu saglasnost na izmjene tenderskog dokumenta koje je predložio Konsultant.

Na inicijativu Vodacom-a održan je 14. maja 2019. godine sastanak u Opštinu Ulcinj, gdje je sa Obrađivačem Elaborata parcelacije i predstavnicima Sekretarijata za zaštitu imovine i Investitorom dogovoreno da se svi dostavljeni Elaborati povežu u jedan Elaborat, koji bi bio podijeljen na dvije cjeline (dio za potpunu i dio za nepotpunu eksproprijaciju). Time bi se značajno olakšao postupak izrade Zahtjeva za procjenu nepokretnosti i dalje praćenje samog postupka eksproprijacije, s obzirom da je do održavanja ovog sastanka Obrađivač dostavio čak 14 Elaborata.

Opština i ViK su 10. maja 2019. godine dostavili komentare na nacrt tenderskog dokumenta. Do kraja izvještajnog perioda Konsultant i ViK nisu usaglasili stavove po pitanju određenih komentara.

PROBLEMI

Broj zaposlenih u ViK-u je i dalje veći od 120 (126 zaposlena). Iako je Odbor direktora ViK-a Ulcinj usvojio sistematizaciju radnih mjesta na 100 (čime su stečeni uslovi za smanjenje broja radnika), izvjesno je da bez značajnije pomoći Opštine neće biti ispunjen uslov za smanjenje broja zaposlenih na 120, što je preduslov za raspisivanje tendera odnosno, dalju realizaciju investicionog projekta.

Iz perspektive Programa, nivo zaposlenih u ViK-u Ulcinj ostaje jedina projektna odrednica, koja nije dostignuta u pogledu sticanja potrebnih uslova za nastavak investicionog programa u Ulcinju, odnosno 120 zaposlenih do avgusta 2017. godine (potrebno je za izbor izvođača radova) i 100 zaposlenih (prije potpisivanja ugovora).

Kako je bilo i navedeno od strane direktora ViK-a Ulcinj u proteklih par mjeseci, Vodacomu je 19. marta 2018. upućen dopis kojim se od Vodacoma zahtijeva mogućnost revizije uslova koji je postavljen na sastanku 05. avgusta 2013. (Zapisnik sa sastanka Dio II – Investicije u Ulcinju) u okviru tačke **5. „Ciljevi za ostvarivanje investicionih mjera“** - „Cilj br.3 (koji se mora postići prije

dodijeljivanja ugovora o radovima)“ i to da se dogovoreno umanjeње broja zaposlenih sa 100 uveća na 110. U dopisu je navedeno i poboljšanja u poslovanju u proteklom periodu od 2013. do 2017., kao i povećanje broja novih potrošača za 1000 u odnosu na broj koji je evidentiran 2013. godine. Navedeni dopis je prosljeđen KFW-u na konačno odlučivanje.

Pored navedenog, ViK Ulcinj je suočen sa dodatnim problemom: nedostatak kvalifikovanih zaposlenih, naročito u tehničkom sektoru, pa je sposobnost ViK-a da monitoriše i implementira buduće investicije na visoko kvalitetan način, u opasnosti.

Elaborat parcelacije još uvijek nije kompletiran i iz tog razloga nije moguće kompletirati projektnu dokumentaciju za dio projektnih mjera niti dobiti revidentski izvještaj.

PLANIRANO ZA SLJEDEĆI PERIOD

Obradivač Elaborata nepotpune parcelacije treba da dostavi dopunu Elaborata. Po kompletiranju Elaborata, Sekretarijat za zaštitu imovine bi trebalo da uputi Upravi za nekretnine novi dopunjen zahtjev za procjenu nepokretnosti (u kojem bi pored nepokretnosti čiji su vlasnici fizička lica trebalo da se navedu i nepokretnosti čiji je vlasnik Država). Sekretarijat za planiranje prostora i održiv razvoj bi trebalo da izvrši potrebne izmjene i dopune Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa za određeni broj projektnih mjera. Konsultant i Revident bi u junu 2019. trebalo da dostave Opštini ovjerene, prepakovane i korigovane elektronske i štampane verzije projektnih mjera, koje su urađene u skladu sa Odlukama o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, sve sa pratećim Izvještajima. Konsultant bi početkom juna 2019. trebalo da dostavi konačnu formu tenderskog dokumenta sa dogovorenim izmjenama i dopunama (koje su dostavili Investitor, KFW banka, ViK i Vodacom). Opština i ViK bi trebalo da dostave Vodacomu nacrt strategije za umanjeње broja zaposlenih u cilju ispunjenja projektnih odrednica.

Kotor, Tivat, Herceg Novi	
Opis projekta	Implementacija hitnih investicionih mjera za Tivat, Kotor i Herceg Novi
Očekivani rezultat radova	Rješavanje hitnih investicionih mjera u sistemu za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Vrijednost ugovora	Tivat - Ugovor sa Jedinštvom za obavezne radove iznosi 1.912.970,21 eura; Opcioni radovi 845.079,36 eura Kotor - Ugovor sa Jedinštvom za obavezne radove iznosi 734.704,07 eura; Opcioni radovi 152.817,43 eura
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	Tivat početak radova 15.01.2018, 456 kalendarskih dana, uključujući prekid u toku ljetnje turističke sezone 01.06. do 01.09. Kotor početak radova 05.02.2018, 243 kalendarska dana, uključujući prekid u toku ljetnje turističke sezone 15.06. do 01.09.
Investitor	Vodovod i kanalizacija Tivat i Kotor
Izvori finansiranja	Tivat - kredit KfW banke Faze IV u iznosu od 174,171 i faze V2 u iznosu od 2.583.879,00 eura Kotor - kredit KfW banke Faze IV u iznosu od 615,900 i sopstvenog učešća Opštine Kotor u iznosu od 271.621,43 eura
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant	Fichtner (Njemačka)

Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
<p>Tokom mjeseca maja je nastavljeno sa praksom održavanja redovnih progres sastanaka na kojima se prati napredak radova u Opštinama Kotor i Tivat.</p> <p>GARANCIJE LOT 2-Kotor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Osiguranje radova – ističe 28.07.2018. godine, produžena do 31.03.2019.• Avansna garancija – Avans otplacen.• Činidbena garancija – ističe 31.10.2019. godine <p>PLAĆANJA LOT 2-Kotor: Dosadašnja izvršena plaćanja: Ukupna plaćena suma sa PDV-om (uključujući avans): 657,207.42€ KfW kredit (Faza IV) 589,021.62€ Opštinsko učešće (bez PDV-a) 55,543.12€ Opštinsko učešće (PDV) 12,642.67€</p> <p>Radovi u Opštini Kotor su privedeni kraju i dobijen je zahtjev za preuzimanje radova. Nakon otklanjanja određenog broja nedostataka i ispostavljanja okončane situacije očekuje se završetak ugovora.</p> <p>GARANCIJE LOT 1-Tivat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Osiguranje radova – ističe 26.02.2019. godine, Aneksom 1 proizveden rok do 02.04.2019.• Avansna garancija – ističe 27.06.2019. godine• Činidbena garancija – ističe 27.06.2020. godine <p>PLAĆANJA LOT 1-Tivat: Dosadašnja izvršena plaćanja: Ukupna plaćena suma (uključujući avans): 1,251,504.36€ KfW kredit (Faza IV): 174.171.33 € KfW kredit (Faza V2): 1,077,333.03€ Opštinsko učešće (PDV) 0</p> <p>Radovi na visokim zonama definisanim prvobitnim ugovorom se privode kraju uz nedostatak testiranja novoizgrađenja mreže. Testiranje mreže je otpočeto 30.05.2019. godine i sami završetak testiranja nije definisan, jer je Izvođač probio sve rokove definisane prethodnim dinamičkim planom. Na progresnim sastancima je više puta traženo da se dostavi novi dinamički plantestiranja na čem se Izvođač oglasio Radovi u Opštini Tivat su u kašnjenju, ali kako još uvijek nije dobijena saglasnost ili informacija o rješavanju otvorenih pitanja, sama realizacija projekta u cjelosti kao i produžetka ugovora postaje upitna. Investitor je više puta upozoravan da se bliži turistička sezona i da je po ovom pitanju potrebno što hitnije reagovati. Vodacom nije dobio informaciju da li je bilo sastanka između menadžmenta Opštine Tivat kao Investitora i menadžmenta kompanije Jedinstvo kao Izvođača na rješavanju statusa naselja Krašići i da li će se radovi u tom naselju izvoditi po ovom ugovoru. Prijedlog Aneksa br. 7 sa Rukovodiocem izgradnje (Fichtner) je prosljeđen Investitoru na saglasnost a Aneks obuhvata period u kojem je projekat u kašnjenju.</p>	

Kotor, Tivat, Herceg Novi	
Opis projekta	Izgradnja postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi
Izvori finansiranja	KfW donacija za pripremu projekta Kredit KfW za implementaciju investicije
Konsultant	Konsultant za pripremu projekta, kompanija Dahlem (Njemačka)
<p>PROGRES Implementacija projekta postrojenja za solarno isušivanje mulja za sada je odložena, zbog finansijske neisplativosti investicije, usljed manjih količina proizvedenog mulja na PPOV-u od predviđenih. Opštine Tivat i Kotor treba u narednom periodu da usaglase i donesu zajednički stav po pitanju rješavanja problema odlaganja mulja.</p>	

FAZA V (Komponenta 2)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V (komponenta 2) ima za cilj sistemsko unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Kotor, Tivat, Herceg Novi	
Opis projekta	Projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Opis Projekta	Implementacija dugoročnih investicionih mjera za TV, KO, HN Izrada studije izvodljivosti
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta- upravljanje projektom
Konsultant	Za pripremu Studije izvodljivosti, kompanija Fichtner (Njemačka)
Datum početka	Jul 2014.
<p>PROGRES Implementacija dugoročnih investicionih mjera za TV, KO, HN Sve tri Opštine su donijele skupštinske odluke o zaduženju. Opština Tivat na ukupan iznos od 11 miliona eura, Opština Kotor na 5,8 miliona eura, Opština Herceg Novi na 10 miliona eura, iz kredita Faze V2. Opštine su zaključile Ugovore o prosljeđivanju kredita Faze V2 sa Ministarstvom finansija. Završen je postupak pretkvalifikacije za izbor Konsultanta za implementaciju Projekta Faze V2 – dugoročne mjere Tivat, Kotor i Herceg Novi. Konsultant za implementaciju će biti zadužen za izradu glavnih projekata, tenderskog dokumenta za izbor izvođača radova i sprovođenje međunarodne tenderske procedure (po FIDIC Rozoj knjizi) i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Opština Kotor je, u saradnji sa Vodacomom, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Njemačkom</p>	

razvojnog KfW bankom nominovana mjeru izgradnje kanalizacione mreže za naselja Risan i Perast (uključujući tranzitni kanalizacioni sistem prema naselju Muo) za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave, iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Početkom decembra 2018. godine, održan je sastanak Upravnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), prilikom kojeg je ocijenjeno da će projekat Risan/Perast uticati značajno na kvalitet zaštite životne sredine u Bokokotorskom zalivu i doprinijeti ekonomskom razvoju Istog. Projekat je dobio pozitivno mišljenje u postupku odabira projekata (screening), koji je izvršila Evropska komisija i odlučeno je da će iznosom od 4,5 miliona eura biti finansirana izgradnja kanalizacione mreže u Risnu i Perastu, čime će biti riješeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima.

Potpisan je Aneks br. 4 od strane Vodacoma i Konsultanta (Fichtner-a). Sadržaj Aneksa br. 4 se odnosi na pripremu Glavnih projekata za sanaciju, poboljšanje i produžetak vodovodne i kanalizacione mreže u Risnu i Perastu (takođe, kao opciona stavka su uključena i naselja Stoliv, Prčanj i Muo). Konsultant je dostavio konačnu verziju Izvještaja iz Pripremne Faze Aneksa br. 4, sa usvojenim komentarima od strane KfW banke, ViK-a i Vodacoma. Očekuje se saglasnost Investitora (predstavnik Opštine i ViK-a) na sadržaj dostavljenog Izvještaja, kako bi Konsultant nastavio sa intezivnim radom na izradi date projektne dokumentacije.

Predstavnici KfW banke su dostavili saglasnost na sadržaj Aneksa br. 6, koji se odnosi na pripremu Glavnog projekta za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja na dionici Muo-Prčanj-Stoliv, kao i na pripremu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, koji obuhvata odabrane mjere za izradu glavnog projekta u okviru usluga iz Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6. Aneks br. 6 je potpisan od strane Vodacoma i Konsultanta (Fichtner-a). Nacrt Izvještaja iz Pripremne Faze, u okviru izrade glavnog projekta za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja na dionici Muo-Prčanj-Stoliv (Aneks br.6) je dostavljen od strane Konsultanta. Očekuje se saglasnost Investitora (predstavnik Opštine i ViK-a) na sadržaj dostavljenog Izvještaja, kako bi Konsultant nastavio sa radom na izradi predmetne projektne dokumentacije.

U toku je rješavanje pitanja vršenja revizije Glavnih projekata, koji su predmet Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6, u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Određene kompanije su dostavile ponude za konsultantske usluge vršenja revizije date projektne dokumentacije. Formirana je Tenderska komisija za izbor Revidenta i izvršena je evaluacija dostavljenih ponuda za vršenje usluga revizije date projektne dokumentacije. Zaključak Komisije je da se nakon detaljnog pregleda svih dostavljenih ponuda i zahtijevanih pojašnjenja, usluge revizije predmetne projektne dokumentacije dodijele Konsultantu Sun Invest-u d.o.o. Budva, kao finansijski najpovoljnijoj i tehnički prihvatljivoj ponudi. Konsultantske usluge za vršenje revizije će biti finansirane iz kreditnih sredstava KfW banke, a u okviru Projekta Faze V2.

Finalna verzija Projektnog zadatka (Terms of references-ToR) i Uslova tendera (Conditions of tender-CoT) za Projekat Faze V2 su dostavljeni predstavnicima KfW banke. Predstavnici KfW banke su dostavili saglasnost na sadržaj predmetnih dokumenata. Nakon dobijanja saglasnosti na predmetnu tendersku dokumentaciju, od strane svih Opština i KfW banke, Pozivno pismo za predaju tehničkih i finansijskih ponuda će biti dostavljeno kompanijama (pet pretkvalifikovanih konsultanata) koje su ušle u uži izbor za Konsultanta za implementaciju Faze V2.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Prateće mjere za održivo upravljanje PPOV
Cilj projekta	Adekvatno upravljanje PPOV u dugoročnom periodu
Vrijednost	2 mil. €
Datum početka	Avgust 2015
Izvori finansiranja	Donacija KW banke
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta

Na inicijativu Vodacoma, KfW banka je angažovala stručnjaka sa ciljem procjene konkretnih potreba i osnovnih informacija za program Pratećih mjera za održivo upravljanje postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda duž Crnogorske obale, a čija je izgradnja finansirana iz sredstava programa finansijske saradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom, preko KfW banke.

Program Pratećih mjera koje se finansiraju iz donacije KfW banke obuhvata tri komponente:

1. Implementaciju programa obuke osoblja koje će upravljati i održavati postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione sisteme.
2. Pružanje podrške internacionalnih stručnjaka Opštinama, ViK-ovima, Ministarstvu i Vodacomu u vezi urgentnih aspekata koji se odnose na održivo upravljanje PPOV-ima, a od kojih je trenutno najprepoznatljiviji problem odlaganja kanalizacionog mulja kao i definisanja upravljačkog modela za PPOV Tivat/Kotor.
3. Pružanje podrške za uspostavljanje Regulatorne agencije za komunalne djelatnosti, odnosno novog sektora u okviru Regulatorne agencije za energetiku, i uspostavljanje odgovarajuće tarifne metodologije.

U pogledu rješavanja pitanja odlaganja kanalizacionog mulja PPOV Tivat/Kotor, Konsultant je kao najbolje i ekonomski najisplativije rješenje predložio sanaciju/rekultivaciju starih odlagališta otpada, i to: neuređenog odlagališta Sinjarevo (na teritoriji opština Kotor i Tivat) i zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija Kotora) upotrebom kanalizacionog mulja i zemlje.

Kao mogući način implementacije Projekta rekultivacije/sanacije odlagališta otpada ustanovljeno je da Lokalni plan upravljanja otpadom treba da predstavlja osnov za implementaciju datog projekta i potrebno je da predvidi upotrebu obrađenog mulja za sanaciju deponije i neuređenog odlagališta nakon čega bi Konsultant za implementaciju Faze V2 izradio Projekat rekultivacije/sanacije za obje lokacije i odgovarajući Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Prema informacijama dobijenim od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, usvajanje Lokalnog Plana upravljanja otpadom se očekuje nakon rješenja spornog pitanja određivanja lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada. Odnosno, Plan se ne može usvojiti dok Skupština ne usvoji Odluku o određivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog otpada.

Izvještaj o ispitivanju uzoraka zemljišta sa deponija Lovanja-Sinjarevo je završen.

Nakon niza prethodno održanih sastanaka između predstavnika KfW banke, Vodacoma i Investitora (Opštine Kotor i Tivat), u cilju definisanja narednih aktivnosti po pitanju strategije za odlaganje kanalizacionog mulja, projektna mjera Rekultivacija/sanacija odlagališta otpada upotrebom mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor je uključena kao Opciona stavka u okviru Projektnog zadatka za Konsultanta za implementaciju Faze V2 - Dugoročne mjere.

Konsultant pruža podršku pri uspostavljanju Službe za regulisane komunalne djelatnosti, kao nove službe u okviru Regulatorne agencije za energetiku.

Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih preduzeća

Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj	
Opis projekta	Razvoj kapaciteta javnih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća
Benčmarking Tokom maja Vodacom je vršio prikupljanje finansijskih izvještaja i bruto bilansa ViK-ova za 2018. godinu, kako bi pristupio reviziji podataka koji se koriste za izračunavanje ključnih indikatora poslovanja ViK-ova u cilju izrade Godišnjeg benčmarking izvještaja za 2018. godinu. Mjesečni izvještaj za april 2019. je izrađen i dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Opštinama, ViK-ovima i benčmarking koordinatorima na dalje korišćenje.	