

BROJ: 2644

MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Avgust 2019



Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza III

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza III, započela je potpisivanjem ugovora o kreditu sa njemačkom KfW bankom, 07. decembra 2007. godine. U ovoj fazi Projekat je većim dijelom fokusiran na sektor otpadnih voda, kroz poboljšanje i proširenje sistema za odvođenje otpadnih voda u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor i Bar. U toku ove faze predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom i Baru sa ispuštima, sanacija i zamjena postojećih sistema za odvođenje otpadnih voda kao i izgradnja novih dijelova. Manji dio Projekta se odnosi na poboljšanje vodosnabdijevanja kroz sanaciju postojećih i izgradnju novih djelova vodovodnih sistema.

Implementacija Faze III, procijenjene vrijednosti u iznosu od 89 miliona eura je započela u martu 2008. godine, pripremom projekta i izradom projektne i tenderske dokumentacij od strane konsultantske kompanije JV DAHLEM/Pecher iz SR Njemačke.

Tivat	
Opis projekta za ugovor broj TV-RB-02 -2010	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none">– 17,6 km kanalizacione mreže– 14,6 km vodovodne mreže– 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Tivatskom zalivu
Vrijednost ugovora	9,491 mil. €
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	14. decembar 2011. – 31. decembar 2014. godine
Investitor	Opština Tivat i Vodovod i kanalizacija Tivat
Izvori finansiranja	Sredstva Opštinskog budžeta u iznosu od 3,955 mil.€, kreditna sredstva Njemačke razvojne (KfW) banke u iznosu od 5,379 mil. € i donacija KfW banke 155.750 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	Kompanija Ludwig Pfeiffer (Njemačka)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
PROGRES	
Dana 15.08.2019. godine Izvođač je kompletirao dostavu dogovorenih djelova nacрта Završnog obračuna. Rukovodilac izgradnje je izdao Situaciju br. 20 dana 20.08.2019. godine.	

Herceg Novi

Opis projekta za ugovor Broj HN -YB-2010	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 65.300 ekvivalent stanovnika
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Bokokotorskom zalivu.
Vrijednost ugovora	9,020 mil. €
Datum početka i datum završetka	24. jun 2012. do 12.06.2017.
Investitor	Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 6,304 mil.€, učešće Vlade CG 1,351 mil.€ i budžet Opštine 1,366mil.€
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	JV MASS/ Gintas (ugovor raskinut 21.11.2018.)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

HN-YB-2010

PROGRES

U ovom periodu nije bilo progresa. Zvanično je raskinut ugovor sa Mass-Gintasem 21.11.2018. Naplaćen je iznos od 1.767.561,97 eura, po osnovu činidbene i retencione garancije. Intencija Investitora je da iz navedenih sredstava kompletira preostale radove od strane drugih izvođača. Za sada su zaključena dva ugovora sa CMC grupom i Biogest International, direktnom dodjelom, po uslovima Fidic zelene knjige. U pripremi je tender za preostale radove po uslovima roze Fidic knjige, sa elementima žute knjige, kao i još jedan tender po zelenoj knjizi Fidica za SCADA sistem. Investitor i dalje samostalno upravlja postrojenjem.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Rukovodilac izgradnje je dopisom od 28.01.2019. odbacio odštetni zahtjev koji je podnio Izvođač, navodeći kao razlog, da za isti nisu dostavljene "Najave odštetnih zahtjeva" u roku od 28 dana, kao što je propisano Članom 20.1 Ugovora. Navedeni dopis uručen je Izvođaču 08.02.2019. godine. Mass-Gintas je potvrdio prijem dopisa Rukovodilca izgradnje i izrazio svoj stav da je isti "neprihvatljiv", a zahtjevao je od Investitora imenovanje člana KRS-a u skladu sa članom 20.2 ugovora. U svom izvještaju Rukovodilac izgradnje je napomenuo da u odsustvu dogovora dvije strane, predsjednik FIDIC-a treba da imenuje KRS.

GARANCIJE

- Avansna garancija – avans je vraćen, nema potrebe za garancijom.
- Činidbena garancija – važila do 10.12.2018. godine – **garancija je aktivirana i naplaćena.**
- Retenciona garancija – važila do 10.12.2018. godine – **garancija je aktivirana i naplaćena.**

PLAĆANJA

Za vrijeme ovog izvještajnog perioda nije bilo izvršenih plaćanja.
Ukupna plaćena suma (uključujući avans sa PDV-om): 9,955,055.22€

KfW kredit (faza III) 2,863,000.00 €
KfW kredit (faza IV) 3,441,000.00 €
Opštinsko učešće 711,664.36€
Opštinsko učešće (PDV) 1,589,462.59€
Donacija Vlade: 1,349,928.28 €

OSTALO

Konsultant je nastavio sa pripremom tendera po Rozoj knjizi i Zelenoj knjizi br. 4. Dana 08. jula 2019. Rukovodilac izgradnje je Vodacomu dostavio odgovor na komentare Investitora, u vezi radne verzije tendera po Rozoj knjizi.

GB1-HN-2019

Herceg Novi Ugovor br.1 po Zelenoj Knjizi Fidica sa CMC Group DOO Herceg Novi

OSNOVNI PODACI

Početna prihvaćena cijena Ugovora bez PDV-a: 128.620,00€
Početna prihvaćena cijena Ugovora sa PDV-om: 155.630,20€
Datum potpisivanja Ugovora: 09.04.2019.
Datum početka radova: 16.04.2019.
Datumi završetka Ug. roka:

- Za pozicije C1.21A, C1.22, C1.23, C1.24, C1.25A, C1.25B i C1.26: 09. jul 2019.
- Za poziciju C1.21B: 09. avgust 2019.

Datum Primo-predaje: 09. avgust 2019.
Rok za prijavu nedostataka: 365 dana

AKTIVNOSTI

- Duvaljke RAM X 600 su popravljene i testirane po dogovoru. Međutim, pošto je nakon tri dana nakon testiranja ponovo primijećeno malo curenje, Konsultant je potvrdio ono što je već navedeno (CMC 09.08.2019. i Konsultant 16.08.2019.), tj. da ulje koje se trenutno koristi nije odgovarajuće i mora se odmah zamijeniti. Takođe je navedeno da, prethodno izvršene zamjene ulja nisu izvedene na odgovarajući način.

Detaljan izvještaj posjete, koji uključuje ove i druge preporuke, dostavljen je Investitoru 30.avgusta 2019.

- Sve pumpe su montirane i uspješno testirane.
- Elektro dizel agregat je uspješno testiran.
- Frekventni regulator je popravljen i vraćen u rad.
- Izvođač čeka instrukciju za servisiranje duvaljki u pjeskolovu (stavka sa Liste nedostataka). Konsultant je uputio ovo pitanje Investitoru na rješavanje 16.08.2019. godine, ali nije dobio odgovor.
- Izvođač još nije dostavio tehničke specifikacije senzora temperature ulja i vazduha (stavke sa Liste nedostataka).
- Očekuje se Investitorova instrukcija tražena od strane Konsultanta 06.08.2019. za zamjenu gumenih kompenzatora na potisnoj strani pumpi FF komadima.
- Konsultant je upozorio da kamion sa septičkim sadržajem vrši istovar direktno u rezervoar pjeskolova i mastolova. Ovo može prouzrokovati oštećenja opreme koja se nalazi nizvodno, npr. novih pumpi. Konsultant je preporučio da se kamioni istovaraju uzvodno prije rešetke.

PROGRES

Potvrda o primo-predaji Radova je izdata 09.08.2019. Prati se rad na pozicijama sa Liste nedostataka.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Nema.

PLAĆANJA

Izvođač je potvrdio prijem avansa na dan 27. jun 2019. Izvođač je dostavio obračun dana 19.08.2019. godine, a Rukovodilac izgradnje je 22.08.2019. ovjerio iznos od 109.604,83€.

Datum prispjevanja uplate je 16.09.2019.

VARIJACIJE

Nema.

OSTALO

Konsultantske usluge Rukovodioca izgradnje ističu 31. avgusta 2019. godine. Vodacom je uputio zahtjev da se produže za jedan mjesec i opciono, za još jedan mjesec.

GB3-HN-2019

Herceg Novi Ugovor sa Biogest International GmbH

OSNOVNI PODACI

Početna prihvaćena cijena Ugovora bez PDV-a: 86.484,00€

Početna prihvaćena cijena Ugovora sa PDV-om: 104.645,64€

Datum potpisivanja Ugovora: 14.05.2019.

Datum početka radova: 26.06.2019.

Datum završetka Ug. roka: 19.09.2019.

AKTIVNOSTI

Sav materijal je stigao na Gradilište dana 31. jula 2019. Istog dana Konsultant je održao sastanak sa Izvođačem i operaterom PPOV-a, gdje je usvojen redosljed ugradnje na tri SBR bazena i nivoi do kojih se tečnost u bazenima mora spustiti. Crijeva su uspješno montirana u bazen SBR 2. Operater PPOV-a je zatim tražio pisanu instrukciju Rukovodioca izgradnje da spusti nivo tečnosti u sledećem-aktivnom SBR bazenu.

Kako Rukovodilac izgradnje nije izdao trženu instrukciju do kraja izvještajnog perioda, radovi nisu nastavljeni. Rok za završetak radova ističe 19.09.2019. i Konsultant je upozorio da Izvođač može da uloži odštetni zahtjev za ometanje i kašnjenje. Dana 31.08.2019. Konsultant je za Ugovorne strane sastavio Aneks za produženje Roka za završetak.

PROGRES

Završena montaža u bazenu SBR 2.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Nema.

PLAĆANJE

Dana 25. juna 2019. Izvođač je primio avans u iznosu od 25.945,20€. Nakon isporuke na Gradilište Izvođač je dostavio obračun 31.08.2019. godine, a Rukovodilac izgradnje je ovjerio iznos za plaćanje od 48.087,36€. Datum za uplatu prispjeva 13.09.2019.

VARIJACIJE Nema.	
Herceg Novi	
Opis projekta za ugovor broj HN-RB-01-2010	Izgradnja: – 35,3 km vodovodne i kanalizacione mreže – 11 pumpnih stanica i 1 podmorski ispust
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Bokokotorskom zalivu.
Vrijednost ugovora	18,522 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	25. avgust 2012. do 17. februara 2015.
Investitor	Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 14,516mil.€, učešće Vlade CG 2,923 mil.€ i budžet opštine 0.926 mil€ i donacija KfW banke 0.155 mil €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	Celtikcioglu (Turska)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
<p>AKTIVNOSTI Neke od stavki sa Liste nedostataka koje je Izvođač otklonio, Rukovodilac izgradnje je prihvatio da isprati bez nadoknade za Vodacom i sljedeće je Vodacomu dostavljeno, kao informacija i na dalje postupanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ažurirana tabela 3 - pozicije sa snagging liste 4; • Pregled CCTV izvještaja dostavljenog uz dopis CEL-1493-645-DCE; <p>U međuvremenu je Rukovodilac izgradnje Vodacomu dostavio ponudu za produženje usluga, koju je Vodacom prihvatio (nakon davanja saglasnosti od strane Opštine HN), pa se nastavlja praćenje RPN-a od strane Dahlema (dosadašnjeg Konsultanta-Rukovodioca izgradnje).</p> <p>PROGRES Izvođač je radio na Obračunu na završetku radova i nekim stavkama sa Liste nedostataka. Rukovodilac izgradnje je započeo pregled građevinskih knjiga za Završni obračun.</p> <p>GARANCIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polisa osiguranja radova – ističe 01.07.2019. godine. • Avansna garancija – istekla 01.06.2017. godine – avans je isplaćen. • Činidbena garancija – ističe 31.12.2019. godine. <p>VARIJACIJE -</p> <p>PLAĆANJA</p>	

Privremena situacija br. 27, za iznos retencije u visini od 160.584,72€ izdata 08.07.2019. godine je prispjela za plaćanje 29.08.2019.

Dosadašnja izvršena plaćanja :

Ukupna plaćena suma (uključujući avans i PDV): 23.206.695,40€

Vlada: 2.923.000,00 €

Donacija KfW: 155,750.00 €

KfW kredit (Faza III) 5.876.981,23 €

KfW kredit (Faza IV) 6.083.105,39 €

KfW kredit (Faza V2) 4.295.128,95€

Opštinsko učešće 399.590,34 €

Opštinsko učešće (PDV) 3.473.139,51€

OSTALO

Nakon sastanka u Opštini Herceg Novi, koji se održao 18. jula 2019. u prisustvu Vodacoma, Predsjednika i Potpredsjednice Opštine Herceg Novi i direktorke ViK-a Herceg Novi, Dahlem je izjavio da će preispitati svoj stav u vezi pružanja usluga tokom RPN-a u Herceg Novom.

Nakon dodatnih sastanaka i komunikacije, Dahlem je 08.08.2019. dostavio Vodacomu ponudu za Aneks br. 42, za usluge tokom Roka za prijavu nepravilnosti (RPN). Dana 27.08.2019. Vodacom je Dahlemu izdao instrukciju da nastavi da vrši usluge tokom Roka za prijavu nepravilnosti.

Bar	
Opis projekta za ugovor broj BR-RB-2009	<p>Izgradnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,8 km vodovodne mreže - i 19,2 km fekalne kanalizacione mreže - 1 km atmosferske kanalizacione mreže - 1 pumpne stanice sa izgradnjom novog podmorskog ispusta "Sutomore" - 1 rezervoara "Šušanj 2" <p>Dodatne mjere: "Novi koncept projekta u Baru"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje za naselja Polje, Zaljevo, Sveti Ivan i Mala Volujica, kao i izgradnja kanalizacione Pumpne stanice Volujica sa potisnim cjevovodom
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine.
Ugovorena vrijednost projekta	11,191.128 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	26. februar 2016. / 26. februar 2018. "Novi koncept projekta u Baru" : 02. septembar 2018./ 02.oktobar 2019.
Investitor	Opština Bar i i Vodovod i kanalizacija Bar
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke faze III 10,177.801 mil.€, budžet opštine 0.857 mil.€, 0.155 mil.€ donacije KfW-a
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)

Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
AKTIVNOSTI	
Radovi po Osnovnom ugovoru: Rok za prijavu nedostataka za osnovni Ugovor je produžen do 31.10.2019. godine, jer je u nekim djelovima Radova popravka bila nemoguća zbog turističke sezone, zato su Strane potpisale Aneks br.9. Konsultant je završio pregled radova na kraju Roka za prijavu nedostataka i dostavio izvještaj. Konsultant je obavijestio Izvođača o nepravilnostima u skladu sa Članom 11.1. Fidic ugovora (Završetak preostalih radova i otklanjanje nedostataka).	
Sekcija 1: Projekat održavanja i izvedenog stanja nije dostavljen, stoga dokumentacija Izvođača nije kompletna i to je dovelo do kašnjenja. Dana 27.08.2019. Investitor je počeo da koristi Dionicu 1. Izvođač je tražio od Rukovodioca izgradnje da izda Potvrdu o Primo-predaji Radova.	
Sekcija 2.1: PS Volujica - Izmjena projekta u cilju smanjenja kašnjenja, u smislu isključenja projekta napajanja iz ostatka projektne dokumentacije obavljena je u julu 2019. i Investitor je proslijedio projekat na reviziju u Podgoricu. Odgovor se očekuje krajem avgusta 2019. godine, a početak radova sredinom septembra. Fabrička ispitivanja KSB pumpi u prisustvu stručnih lica su izvedena uspješno. U slučaju da radovi počnu oko 15. septembra 2019. godine i da teku uobičajenom dinamikom, testiranje i puštanje u rad će se desiti krajem maja 2020. godine. Rukovodilac izgradnje je na inicijativu Vodacoma tražio od Izvođača da dostavi ponudu za ubrzanje radova. Ista još uvijek nije dostavljena. Usljed kašnjenja Izvođača sa pripremom projekta i Investitorovog kašnjenja sa dobijanjem potrebnih dozvola, završetak radova prema Aneksu 6 neće biti moguć u roku. Sredstva ne mogu biti isplaćena prema planu, do kraja 2019. godine. Izvođač je dostavio ažuriranu prognozu protoka novca, gdje se navodi isplata od oko 510.000 € do kraja 2019. godine.	
Sekcija 2.2: Završna ispitivanja su uspješno obavljena. Nije dostavljen projekat održavanja i izvedenog stanja. Dana 27.08.2019 Investitor je počeo da koristi Dionicu 2.2. Izvođač je tražio od Rukovodioca izgradnje da izda Potvrdu o Primo-predaji Radova.	
PROGRES	
Osnovni Ugovor - Pregled radova na kraju Roka za prijavu nedostataka je završen. Upotrebne dozvole nisu izdate za B18, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B29, B30 i B34. Popravke nedostataka prema Članu 11.1 su u toku.	
Sekcija 1 – Završeno, ispitano i preuzeto.	
Sekcija 2.1 – Projekat je na reviziji u Podgorici. Elektro uslovi za trafostanicu još nisu riješeni. U toku je: Transport pumpi iz Njemačke, transport rešetke, prese za ispiranje i ustave iz Italije, kao i priprema ponude za ubrzanje radova.	
Sekcija 2.2 – Rezervoar Zaljevo, MRB (mjerno regulacioni blok), šaht priključka na RV, cjevovod od priključnog šahta RV do rezervoara, cjevovod od rezervoara prema Polju, završeni, ispitani i preuzeti.	
PROBLEMI	

Elektro uslovi još nisu riješeni.

VARIJACIJE

Varijacija br. 17 – Napojni kablovi za rezervoar Zaljevo – potpisana, instrukcija izdata.

Varijacija br. 18.1 – Fazonerija i cijevi za Zaljevo – potpisana, instrukcija izdata.

Varijacija br. 18.2 – Promjena krovnog materijala za Zaljevo – potpisana, instrukcija izdata.

Varijacija br. 18.3 – Projekat priključenja Stari Bar - Polje – potpisana, instrukcija izdata.

Varijacija br. 19.1 – Projekat za proširenje vodovoda iz pravca Rezervoara Zaljevo duž magistrale – čeka na potpis.

Varijacija br. 19.2 – Video inspekcija podmorskog ispusta Sutomore B1– čeka se na potpis.

Varijacija br. 19.3 – MID za račune rezervoara Zaljevo između Regionalnog Vodovoda i ViK-a – čeka na potpis.

Varijacija br. 20 – Projekat prečišćavanja neprijatnih mirisa za PS Volujica – dostavljen predlog.

Varijacija br. 21 – Ažuriranje projekta za distributivnu mrežu vodosnabdijevanja u Šušnju B12 – dostavljen predlog.

ANEKSI

Potpisan je Aneks br. 9 za produženje RPN-a za Osnovni ugovor, do 31. oktobra 2019.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Investitorovi Odštetni zahtjevi:

Dana 15.08.2019. Rukovodilac izgradnje je dostavio, u ime Invetitora, Investitorov odštetni zahtjev br.2 za kašnjenje na osnovnom Ugovoru, potražujući od Izvođača 49.915,95 €.

Dana 15.08.2019. Rukovodilac izgradnje je dostavio, u ime Invetitora, Investitorov odštetni zahtjev br.3 za odštetu za kašnjenje na Dionici 1, potražujući od Izvođača 791,10€.

Dana 15.08.2019. Rukovodilac izgradnje je dostavio, u ime Invetitora, Investitorov odštetni zahtjev br.4 za odštetu za kašnjenje na Dionici 2, iznos 36.109€.

Primo-predajom Dionica 1 i 2.2 događaji koji dovode do kašnjenja na dionicama 1 i 2.2 su završeni i Investitor će sada ažurirati odštetne zahtjeve br.3 i br.4 u svoje konačne odštetne zahtjeve.

Izvođačev odštetni zahtjev:

Nema izmjena u odnosu na prethodni izvještaj.

GARANCIJE:

- Osiguranje radova – ističe 16.12.2019. godine.
- Avansna garancija –ističe 22.01.2020. godine.
- Činidbena garancija – ističe 24.01.2022. godine.

PLAĆANJA

Dana 19.08.2019. Izvođač je dostavio zahtjev za plaćanje po privremenoj situaciji br.16 u iznosu od 156.106,34€. Dana 24.08.2019. Rukovodilac izgradnje je izdao Privremenu situaciju br.16 u iznosu od 155.696,21€, plus PDV u iznosu od 1.791,37€, udio Opštine sa PDV-om je 9.468,76€, a udio KfW banke je 148.018,84€. Datum dospijevanja uplate je 14.10.2019.

Do sada izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma (uključujući avans): 8.565.559,72€

KfW kredit (Faza III) 7. 676.418,10€

KfW sredstva donacije 155.750,00€

Opštinsko učešće 599.936,28€
Opštinsko učešće (PDV) 133.455,35€

Bar

Opis projekta	Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 30.000 ekvivalent stanovnika u Sutomoru, izgradnja kanalizacione mreže u Sutomoru i vodovodne mreže u Šušnju, rehabilitacija postojećeg podmorskog ispusta Volujica i izgradnja vodovodne mreže u naseljima na jugu Bara
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema odvođenja otpadnih voda i vodosnabdijevanja i poboljšanje uslova životne sredine
Procijenjena vrijednost projekta	Okvirno 12,4 mil.€
Investitor	Opština Bar i i Vodovod i kanalizacija Bar
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 10,0 mil.€ (od čega MF prosljeđuje kao grant 1 mil. €), grant MF-a u okviru Faze V2 u iznosu od 2 miliona, sopstveno učešće Opštine 0,453 (preliminarni podaci)
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant za implementaciju Faze III	Kompanija Dahlem (Njemačka)

Kako je Opština Bar ranije odlučila da odloži sve aktivnosti vezane izgradnju PPOV-a na Volujici (68.600 ES, okvirno 12,4 miliona eura), zbog problema u vezi vlasništva nad zemljištem i nekih konceptualnih dilema, otpočela je sa realizacijom nova faza projekta koja obuhvata izradu "Studije lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Opštinu Bar". KfW banka je obezbijedila donaciju Njemačke Vlade za izradu navedenog dokumenta i očekujemo da će ova Studija pomoći Opštini da donese konačnu odluku o nastavku investicionih aktivnosti vezano za PPOV.

Nakon završetka tenderskog dokumenta, sproveden je, zbog nedostatka vremena, skraćeni tenderski postupak, tako što je upućen direktni poziv aktivnim konsultantima (Dahlem, Fichtner, GWK) da dostave svoje ponude. U predviđenom roku pristigle su samo dvije ponude (Dahlem i Fichtner). Nakon što je završena evaluacija pristiglih ponuda, izabran je najbolje ocijenjeni ponuđač, kompanija Fichtner, sa kojom je potpisan ugovor.

Prezentacija nacrtu završnog izvještaja Studije za izbor lokacije PPOV-a Bar održana je u Opštini Bar 09.05.2019. godine. Decentralizovan sistem se pokazao kao najisplativija opcija, naime predviđa se izgradnja pet PPOV-ova:

1. Bar PPOV (52.000 ES),
2. Sutomore PPOV (21.000 ES),
3. Veliki Pijesak PPOV (7.000 ES),
4. Čanj PPOV (3.500 ES),
5. Bušat PPOV (3.000 ES).

Nakon prezentacije organizovan je kratki sastanak gradonačelnika Bara i predstavnika KfW banke i označeni su mogući investicioni prioriteti, čija je realizacija predviđena u okviru Faze V:

1. PPOV u Sutomoru (za koje je moguća lokacija data u Studiji).
2. Vodovodna i kanalizaciona mreža u naselju Dobra Voda.

U vezi gore navedenog, Vodacom je 14.06.2019. uputio molbu za održavanje sastanka, koji je trebalo da definiše naredne korake i prioritete u vezi daljih investicionih mjera za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Opštini Bar.

Dana 25.07.2019. u Opštini Bar je održan sastanak na kome su istaknuti određeni problemi sa prostorno planskom dokumentacijom, postojećim kreditnim opterećenjima Opštine Bar, a izjašnjenje o daljim koracima u vezi faze V je odloženo do sastanka koji će se organizovati u MORiT-u.

AKTIVNOSTI

Dana 02.08.2019. u MORiT-u je održan sastanak na kojem je dogovoreno, da se Opštini Bar da vrijeme za izjašnjenje do kraja avgusta.

Kotor	
Opis projekta	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none"> – 34,2 km vodovodne i kanalizacione mreže – 5 pumpnih stanica
Očekivani rezultat radova	Poboljšanje sistema za vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i uslova životne sredine u Kotorskom zalivu
Vrijednost ugovora	6,771 mil.€ bez PDV-a
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	20. jul 2011. do 15. jun 2013. godine
Investitor	Opština Kotor i Vodovod i kanalizacija Kotor
Izvori finansiranja	Sredstva Opštinskog budžeta u iznosu od 0, 544 mil. €, učešće Vlade u iznosu od 1,341 mil. €, kreditna sredstva Njemačke razvojne (KfW) banke u iznosu od 4,731 mil.€ i donacija KfW banke 155,750 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
	RADOVI PREDVIĐENI UGOVOROM SU ZAVRŠENI I ISTEKAO GARANTNI ROK

FAZA IV

Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Faza IV obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72 000 PE.

Kotor i Tivat	
Opis projekta za ugovor YB-T-K 2011	Izgradnja zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda za Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 ekvivalent stanovnika
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine.
Vrijednost ugovora	10,266 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	23. januar 2015. do 20. jun 2016.
Investitor	Vodovod i kanalizacija Kotor i Tivat
Izvori finansiranja	Kreditna sredstva KfWa 10,193 mil€ i budžet opštine 73,751 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant	GKW Consult GmbH (Njemačka)
Izvođač	WTE (Njemačka)
PROGRES	
<p>Na sastanku, održanom 09.07.2019. godine dogovoreno je da Izvođač dostavi ponudu za upravljanje i održavanje PPOV-om nakon 31.08.2019. godine. Dana 30.07.2019. godine Izvođač je tražio od Investitora predlog Aneksa 4, na osnovu kojeg bi dao svoju ponudu. Aneks 4 je pripremljen i upućen Izvođaču na uvid 12.08.2019 godine. Dana 13.08.2019. godine održan je sastanak između Konsultanta GKW-a i Izvođača WTE-a u Njemačkoj na kojem je tema bila Aneks 4 i upravljanje PPOV-om nakon 31.08.2019. godine. Na tom sastanku su predstavnici Izvođača izjavili da predloženi Aneks 4 ne žele da potpišu i naveli su niz uslova za nastavak upravljanja i održavanja postrojenjem. Kako je vremenski okvir u kojem je neophodno potpisati Aneks 4 kratak, jer DNP/OSP period ističe 31.08.2019. godine, od strane Konsultanta je predloženo da se potpiše prelazni Aneks 4a, kako bi ugovor mogao da se nastavi. Dana 20. i 21.08.2019. godine je održan sastanak sa predstavnicima Opština Kotor i Tivat, ViK-ova Kotor i Tivat i PPOV-a prilikom kojih je prezentovan Aneks 4a i usaglašeni dalji koraci. Pregovarački sastanak između predstavnika Investitora, Izvođača, Vodacoma i Konsultanta je održan 29. i 30.08.2019. godine, kada je usaglašen i potpisan Aneks 4a. Ovim prelaznim Aneksom je obuhvaćen period do potpisivanja Aneksa 4, za period ne duži od 3 mjeseca. Tokom mjeseca avgusta je usvojen statut Društva za upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor, kao i koeficijenti za zaposlene. Očekuje se objavljivanje oglasa za zapošljavanje osoblja, početkom septembra, kako bi Izvođač mogao da izvrši obuku osoblja koje će upravljati PPOV-om. Dana 19.08.2019. godine je primljen dopis od strane Konsultanta sa preliminarnim rezultatima četvrtog "testa po završetku" i ono je ocijenjeno kao uspješno. Ovim testom je Izvođač ispunio svoju ugovornu obavezu, da izvrši četiri "testa po završetku" tokom perioda OSP-a.</p>	



PPOV za opštine Kotor i Tivat

FAZA V (Komponenta 1)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V (komponenta 1) ima za cilj poboljšanje mreža za vodosnabdijevanje i za odvođenje otpadnih voda u opštini Ulcinj, implementaciju urgentnih investicionih mjera u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i izgradnju postrojenja za solarno isušivanje kanizacionog mulja iz postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Ulcinj- Investicioni projekat	
Opis projekta	Prva faza unaprijeđenja vodovodne i kanizacione infrastrukture u Ulcinju: <ul style="list-style-type: none"> – Rad Konsultanta za implementaciju projekta – Nabavka reparacionog materijala
Očekivani rezultat projekta	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Vrijednost	Okvirno 20 mil.€
Početak	2012
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke iz Faze V, budžet opštine Ulcinj
Uloga Vodacom	Menadžment Projekta i partner Konsultantu

PROGRES

1. Faza priprema Projekta za implementaciju u Ulcinju

Nakon završetka tenderskog postupka, 03. avgusta 2016. u Ulcinju je potpisan ugovor sa konsultantskom kompanijom Hydrophil GmbH iz Beča. Za datum početka ugovora određen je 01. septembar 2016.

Planirano je da se projekat odvija u 3 faze. Prva i druga faza u trajanju od približno 18 mjeseci

podrazumjevaju izradu Glavnih projekata rekonstrukcije i proširenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sprovođenje tenderske procedure za angažovanje Izvođača radova. Treća faza se odnosi na nadzor nad izvođačkim radovima u trajanju od 2 godine.

Glavnim projektima će u sistemu za vodosnabdijevanje biti obuhvaćena rehabilitacija karstnih izvora i pumpnih stanica, rezervoara i prekidnih komora, izgradnja rezervoara Đerane i rezervoara Brajša, instalacija mjernih mjesta i SCADA sistema, izgradnja novih cjevovoda sa akcentom na glavnu i distributivnu mrežu Donjeg Štoja. Manja sredstva će biti opredijeljena za sistem otpadnih voda kojima se planira rehabilitacija podmorskog ispusta Đerane i sanacija fekalne i atmosferske kanalizacije u užem gradskom jezgru.

Sekretarijat za zaštitu imovine opštine Ulcinj je u saradnji sa Obradivačem Elaborata i Vodacomom pripremio i predao 22. jula 2019. godine kompletiran Zahtjev za procjenu nepokretnosti (koja je obuhvaćena Elaboratima parcelacije) Upravi za nekretnine.

KfW banka je 25. jula 2019. godine dostavila „no objection“ na tendersku dokumentaciju.

Investitor je u avgustu dostavio izmijenjene Projektne zadatke za 5 mjera adaptacije i izmijenjene Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa sa Projektnim zadacima za 9 projektnih mjera rekonstrukcije i izgradnje novih objekata. Projektant je odmah u avgustu 2019. dostavio prepakovanu i korigovanu dokumentaciju u elektronskoj formi, za projektne mjere koje su urađene u skladu sa Odlukama o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i mjere adaptacije. Zbog uočenih nedostataka u većem broju projektnih mjera Vodacom je od Konsultanta zahtjevao doradu istih.

Oglas za tender za projekat u Ulcinju objavljen je na GTAI (Germany Trade And Invest) sajtu 13. avgusta dok je dan poslije 14. avgusta 2019. godine objavljen u dnevnom listu Pobjeda.

Do kraja izvještajnog perioda nekoliko firmi je pokazalo interesovanje i otkupilo dokumentaciju.

Na zahtjev Vodacoma, u Opštini Ulcinj je održan sastanak dana 07. avgusta 2019. godine na kojem je tema bila regulisanje pitanja vlasnosti na parcelama čiji je vlasnik-korisnik "Komunalno Ulcinj OUR za Vodovod i ost.", "DS Javno Komunalno Preduzeće", JP "Vodovod i kanalizacija"-Ulcinj. Vodacom je upozorio prisutne predstavnike Opštine, ViK-a i Komunalnog preduzeća da je za potrebe Projekta potrebno regulisati pitanje vlasnosti na 4 katastarske parcele:

- Br. 917 KO Mide ;
- Br. 1463 KO Mide;
- Br. 1180 KO Leskovac i
- Br. 8343 KO Ulcinj

Na sastanku je donesen zaključak da Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Ulcinj u avgustu 2019. otpočne postupak rješavanja navedenog pitanja, kako bi se isto riješilo najkasnije do kraja tekuće godine.

PROBLEMI

Broj zaposlenih u ViK-u je i dalje veći od 120 (126 zaposlena). Iako je Odbor direktora ViK-a Ulcinj usvojio sistematizaciju radnih mjesta na 100 (čime su stečeni uslovi za smanjenje broja radnika), izvjesno je da bez značajnije pomoći Opštine neće biti ispunjen uslov za smanjenje broja zaposlenih na 120, što je preduslov za raspisivanje tendera odnosno, dalju realizaciju investicionog projekta.

Iz perspektive Programa, nivo zaposlenih u ViK-u Ulcinj ostaje jedina projektna odrednica, koja nije dostignuta u pogledu sticanja potrebnih uslova za nastavak investicionog programa u Ulcinju, odnosno 120 zaposlenih do avgusta 2017. godine (potrebno je za izbor izvođača radova) i 100 zaposlenih (prije potpisivanja ugovora).

Pored navedenog, ViK Ulcinj je suočen sa dodatnim problemom: nedostatak kvalifikovanih zaposlenih, naročito u tehničkom sektoru, pa je sposobnost ViK-a da monitoriše i implementira buduće investicije na visoko kvalitetan način, u opasnosti.

Procjena nepokretnosti za potrebe obezbjeđivanja sredstava kojima bi se izvršila potrebna Eksproprijacije nije završena. Nezvanična - gruba procjena je da će za postupak eksproprijacije nepokretnosti u vlasništvu fizičkih lica biti potrebno cca 700.000,00 eura. U slučaju da se navedena sredstva ne obezbijede blagovremeno izvjesno je da će se izbor Izvođača dodatno prolongirati.

PLANIRANO ZA SLJEDEĆI PERIOD:

Konsultant i Revident bi u septembru 2019. trebalo da dostave Opštini ovjerene, prepakovane i korigovane elektronske i štampane verzije projektnih mjera, koje su urađene u skladu sa Odlukama o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, sve sa pratećim Izvještajima.

Tokom septembra, Uprava za nekretnine bi trebalo da dostavi procjenu neokretnosti (potpuna i nepotpuna eksproprijacija) koja je rađena u skladu sa Zahtjevima Sekretarijata za zaštitu imovine.

Vodacom će, u saradnji sa Konsultantom imati obavezu da do kraja septembra (30.septembar 2019.godine je rok za dostavljanje ponuda) odgovara na zahtjeve za pojašnjenja, koja će se odnositi na tendersku dokumentaciju.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Implementacija hitnih investicionih mjera za Tivat, Kotor i Herceg Novi
Očekivani rezultat radova	Rješavanje hitnih investicionih mjera u sistemu za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Vrijednost ugovora	Tivat - Ugovor sa Jedinством za obavezne radove iznosi 1.912.970,21 eura; Opcioni radovi 845.079,36 eura Kotor - Ugovor sa Jedinством za obavezne radove iznosi 734.704,07 eura; Opcioni radovi 152.817,43 eura
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	Tivat početak radova 15.01.2018, 456 kalendarskih dana, uključujući prekid u toku ljetnje turističke sezone 01.06. do 01.09. Kotor početak radova 05.02.2018, 243 kalendarska dana, uključujući prekid u toku ljetnje turističke sezone 15.06. do 01.09.
Investitor	Vodovod i kanalizacija Tivat i Kotor
Izvori finansiranja	Tivat - kredit KfW banke Faze IV u iznosu od 174,171 i faze V2 u iznosu od 2.583.879,00 eura Kotor - kredit KfW banke Faze IV u iznosu od 615,900 i sopstvenog učešća Opštine Kotor u iznosu od 271.621,43 eura
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant	Fichtner (Njemačka)
Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)

Tokom mjeseca avgusta je nastavljeno sa praksom održavanja redovnih progres sastanaka na kojima se prati napredak radova u Opštinama Kotor i Tivat.

GARANCIJE LOT 2-Kotor:

- Osiguranje radova – ističe 28.07.2018. godine, produžena do 31.03.2019. godine
- Avansna garancija – Avans otplacen.

- Činidbena garancija – ističe 31.10.2019. godine

PLAĆANJA LOT 2-Kotor:

Dosadašnja izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma sa PDV-om (uključujući avans): 657,207.42€

KfW kredit (Faza IV) 589,021.62€

Opštinsko učešće (bez PDV-a) 55,543.12€

Opštinsko učešće (PDV) 12,642.67€

Radovi u Opštini Kotor su privedeni kraju i izdat je sertifikat o preuzimanju radova. Nakon otklanjanja određenog broja nedostataka i ispostavljanja okončane situacije očekuje se završetak ugovora.

GARANCIJE LOT 1-Tivat:

- Osiguranje radova – ističe 26.02.2019. godine, Aneksom 1 proizveden rok do 02.04.2019.
- Avansna garancija – ističe 27.06.2019. godine
- Činidbena garancija – ističe 27.06.2020. godine

PLAĆANJA LOT 1-Tivat:

Dosadašnja izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma (uključujući avans): 1,251,504.36€

KfW kredit (Faza IV): 174.171.33 €

KfW kredit (Faza V2): 1,077,333.03€

Opštinsko učešće (PDV) 0

Predlog Aneksa 8 za konsultantske usluge je poslat KfW banci na dobijanje saglasnosti. Konsultant je imao obavezu da pripremi svu neohodnu projektnu dokumentaciju za naselje Gornje Seljanovo do 31.08.2019. godine. Tokom avgusta je održan sastanak između Investitora i Izvođača na kojem je Izvođač izrazio spremnost da nastavi postojeći ugovor i da krene u izvođenje radova u naseljima Gornji Kalimanj i Gornje Seljanovo. Uslov otpočinjanja radova u ovim naseljima je kompletiranje projektne dokumentacije. Glavni projekti će biti dostavljeni Izvođaču, kako bi mogli dostaviti ponudu za ove radove. Nakon dobijanja ponude od strane Izvođača, pripremiće se Aneksi sa Konsultantom i Izvođačem koji će obuhvatiti ove usluge.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Izgradnja postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi
Izvori finansiranja	KfW donacija za pripremu projekta Kredit KfW za implementaciju investicije
Konsultant	Konsultant za pripremu projekta, kompanija Dahlem (Njemačka)

PROGRES

Implementacija projekta postrojenja za solarno isušivanje mulja za sada je odložena, zbog finansijske neisplativosti investicije, usljed manjih količina proizvedenog mulja na PPOV-u od predviđenih.

Opštine Tivat i Kotor treba u narednom periodu da usaglase i donesu zajednički stav po pitanju

rješavanja problema odlaganja mulja.

FAZA V (Komponenta 2)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V (komponenta 2) ima za cilj sistemsko unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Kotor, Tivat, Herceg Novi	
Opis projekta	Projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Opis Projekta	Implementacija dugoročnih investicionih mjera za TV, KO, HN Izrada studije izvodljivosti
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta- upravljanje projektom
Konsultant	Za pripremu Studije izvodljivosti, kompanija Fichtner (Njemačka)
Datum početka	Jul 2014.
PROGRES	
Implementacija dugoročnih investicionih mjera za TV, KO, HN	
Sve tri Opštine su donijele skupštinske odluke o zaduženju. Opština Tivat na ukupan iznos od 11 miliona eura, Opština Kotor na 5,8 miliona eura, Opština Herceg Novi na 10 miliona eura, iz kredita Faze V2. Opštine su zaključile Ugovore o prosljeđivanju kredita Faze V2 sa Ministarstvom finansija.	
Konsultant za implementaciju Faze V2 će biti zadužen za izradu glavnih projekata, tenderskog dokumenta za izbor izvođača radova i sprovođenje međunarodne tenderske procedure (po FIDIC Rozoj knjizi) i stručni nadzor nad izvođenjem radova.	
Opština Kotor je, u saradnji sa Vodacomom, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Njemačkom razvojnom KfW bankom nominovale mjeru izgradnje kanalizacione mreže za naselja Risan i Perast (uključujući tranzitni kanalizacioni sistem prema naselju Muo) za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave, iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Početkom decembra 2018. godine, održan je sastanak Upravnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), prilikom kojeg je ocijenjeno da će projekat Risan/Perast uticati značajno na kvalitet zaštite životne sredine u Bokokotorskom zalivu i doprinijeti ekonomskom razvoju Istog. Projekat je dobio pozitivno mišljenje u postupku odabira projekata (screening), koji je izvršila Evropska komisija i odlučeno je da će iznosom od 4,5 miliona eura biti finansirana izgradnja kanalizacione mreže u Risnu i Perastu, čime će biti riješeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima.	
Potpisan je Aneks br. 4 od strane Vodacoma i Konsultanta (Fichtner-a). Sadržaj Aneksa br. 4 se odnosi na pripremu Glavnih projekata za sanaciju, poboljšanje i produžetak vodovodne i kanalizacione mreže u Risnu i Perastu (takođe, kao opciona stavka su uključena i naselja Stoliv, Prčanj i Muo).	

Potpisan je Aneks br. 6 od strane Vodacoma i Konsultanta. Sadržaj Aneksa br. 6 se odnosi na pripremu Glavnog projekta za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja na dionici Muo-Prčanj-Stoliv, kao i na pripremu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, koji obuhvata odabrane mjere za izradu glavnih projekata u okviru usluga iz Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6.

Na samom početku implementacije projekata, koji su predmet Aneksa br. 4 i br. 6, Investitor (Opština; ViK Kotor) je odlučio da se projektna dokumentacija razdvoji na 8 projektnih paketa (Glavnih Projekata), kako bi se u narednom periodu omogućilo fazno finansiranje i izvođenje predmetnog Projekta. U toku mjeseca avgusta, Konsultant (Fichtner) je započeo sa dostavljanjem projektnih knjiga (Glavnih projekata), koji su predmet Aneksa br. 4 i br. 6. U toku je dostavljanje komentara od strane predstavnika ViK-a i Vodacoma na dostavljene projektne knjige, kao i na finalni Izvještaj iz Pripremnice Faze Aneksa br. 4 i br. 6.

Tenderska dokumentacija, kao i pozivno pismo za izbor Konsultanta za implementaciju Projekata Faze V2, su dostavljeni kompanijama (pet pretkvalifikovanih Konsultanata) koje su ušle u uži izbor, nakon pretkvalifikacionog postupka. U proteklom mjesecu, određeni pretkvalifikovani Konsultanti su dostavili svoje tehničke i finansijske ponude i formirana je Tenderske komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda. Predmetna komisija (sastavljena od predstavnika sve tri Opštine, Vodacoma i tender agenta KfW banke) će zajedno sa tender agentom KfW banke izvršiti evaluaciju dostavljenih ponuda i nakon toga izabrati Konsultanta za implementaciju Projekata Faze V2.

U toku je rješavanje pitanja vršenja revizije Glavnih projekata, koji su predmet Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6, u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nakon završenog evaluacionog postupka, zaključeno je da se usluge revizije predmetne projektne dokumentacije dodijele Konsultantu Sun Invest-u d.o.o. Budva, kao finansijski najpovoljnijoj i tehnički prihvatljivoj ponudi. Potpisivanje konsultantskog Ugovora se očekuje nakon dobijanja saglasnosti na Isti, od strane KfW banke. Konsultantske usluge za vršenje revizije će biti finansirane iz kreditnih sredstava KfW banke, a u okviru Projekta Faze V2.

Tokom proteklog mjeseca, predstavnici Vodacoma su uputili predstavnicima MORiT-a dopis, vezano za obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava za implementaciju, odnosno za izvođenje projektne mjere Isključenje drenažnih voda sa gravitacionog kanalizacionog cjevovoda u tunelu Vrmac. Dopisom je zahtijevano održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao i Direkcije za saobraćaj, u cilju definisanja narednih aktivnosti koje su neophodne, kako bi obezbijedili dodatna finansijska sredstva za implementaciju odnosno izvođenje predmetne projektne mjere.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Prateće mjere za održivo upravljanje PPOV
Cilj projekta	Adekvatno upravljanje PPOV u dugoročnom periodu
Vrijednost	2 mil. €
Datum početka	Avgust 2015

Izvori finansiranja	Donacija KW banke
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta
<p>Na inicijativu Vodacoma, KfW banka je angažovala stručnjaka sa ciljem procjene konkretnih potreba i osnovnih informacija za program Pratećih mjera za održivo upravljanje postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda duž Crnogorske obale, a čija je izgradnja finansirana iz sredstava programa finansijske saradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom, preko KfW banke.</p> <p>Program Pratećih mjera koje se finansiraju iz donacije KfW banke obuhvata tri komponente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementaciju programa obuke osoblja koje će upravljati i održavati postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione sisteme. 2. Pružanje podrške internacionalnih stručnjaka Opštinama, ViK-ovima, Ministarstvu i Vodacomu u vezi urgentnih aspekata koji se odnose na održivo upravljanje PPOV-ima, a od kojih je trenutno najprepoznatljiviji problem odlaganja kanalizacionog mulja kao i definisanja upravljačkog modela za PPOV Tivat/Kotor. 3. Pružanje podrške za uspostavljanje Regulatorne agencije za komunalne djelatnosti, odnosno novog sektora u okviru Regulatorne agencije za energetiku, i uspostavljanje odgovarajuće tarifne metodologije. <p>U pogledu rješavanja pitanja odlaganja kanalizacionog mulja PPOV Tivat/Kotor, Konsultant je kao najbolje i ekonomski najisplativije rješenje predložio sanaciju/rekultivaciju starih odlagališta otpada, i to: neuređenog odlagališta Sinjarevo (na teritoriji opština Kotor i Tivat) i zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija Kotora) upotrebom kanalizacionog mulja i zemlje.</p> <p>Kao mogući način implementacije Projekta rekultivacije/sanacije odlagališta otpada ustanovljeno je da Lokalni plan upravljanja otpadom treba da predstavlja osnov za implementaciju datog projekta i potrebno je da predvidi upotrebu obrađenog mulja za sanaciju deponije i neuređenog odlagališta nakon čega bi Konsultant za implementaciju Faze V2 izradio Projekat rekultivacije/sanacije za obje lokacije i odgovarajući Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p>Prema informacijama dobijenim od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, usvajanje Lokalnog Plana upravljanja otpadom se očekuje nakon rješenja spornog pitanja određivanja lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada. Odnosno, Plan se ne može usvojiti dok Skupština ne usvoji Odluku o određivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog otpada.</p> <p>Izvještaj o ispitivanju uzoraka zemljišta sa deponija Lovanja-Sinjarevo je završen.</p> <p>Nakon niza prethodno održanih sastanaka između predstavnika KfW banke, Vodacoma i Investitora (Opštine Kotor i Tivat), u cilju definisanja narednih aktivnosti po pitanju strategije za odlaganje kanalizacionog mulja, projektna mjera Rekultivacija/sanacija odlagališta otpada upotrebom mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor je uključena kao Opciona stavka u okviru Projektnog zadatka za Konsultanta za implementaciju Faze V2 - Dugoročne mjere.</p> <p>Tokom izvještajnog perioda, održan je sastanak radne grupe (sastavljene od predstavnika dvije Opštine i Vodacoma) u cilju elaboracije bitnih činjenica u vezi Projekta rekultivacije/sanacije odlagališta otpada upotrebom kanalizacionog mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor i daljeg obraćanja Opština resornom Ministarstvu.</p> <p>Vodacom je na sastanku radne grupe dostavio sve relevantne činjenice u vezi Projekta rekultivacije/sanacije odlagališta otpada upotrebom kanalizacionog mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor, u cilju tehničke podrške i detaljnog informisanja predstavnika obje Opštine o predmetnom Projektu, kako bi Opštine uputile zajednički dopis prema MORiT-u i zauzele konačan stav u vezi realizacije predmetnog Projekta.</p> <p>Konsultant pruža podršku pri uspostavljanju Službe za regulisane komunalne djelatnosti, kao nove</p>	

službe u okviru Regulatorne agencije za energetiku.

Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih preduzeća

Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj	
Opis projekta	Razvoj kapaciteta javnih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća
<p>Benčmarking</p> <p>Tokom mjeseca avgusta, Vodacom je vršio prikupljanje finansijskih izvještaja i bruto bilansa ViK-ova za 2018. godinu, kako bi pristupio reviziji podataka koji se koriste za izračunavanje ključnih indikatora poslovanja ViK-ova u cilju izrade Godišnjeg benčmarking izvještaja za 2018. godinu.</p> <p>Mjesečni izvještaj za jul 2019. je izrađen i dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Opštinama, ViK-ovima i benčmarking koordinatorima na dalje korišćenje.</p>	